

УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Снижение негативного воздействия вод, а также гарантированное водообеспечение в Республике Дагестан»

1. Основные положения

Наименование направления	«Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие»		
Краткое наименование проекта	Развитие водохозяйственного комплекса	Срок начала и окончания проекта	01.01.2017г.- 31.12.2018г.
Куратор проекта	Исаев Шамиль Абдулаевич, Заместитель председателя Правительства Республики Дагестан		
Функциональный заказчик	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан		
Руководитель проекта	Алиомаров Марат Магомедович, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан		

Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан ГКУ РД «Дагводсервис»
Разработчик паспорта проекта	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	<p>Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан за счет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.обеспечения населения водными ресурсами за счет строительства к концу 2017 года водохранилища в Буйнакском районе, что позволит обеспечить водой население численностью - 13748 чел.. 2. снижения негативного воздействия вод на общей площади 18,45 тыс. га путем проведения в конце 2017 года работ по капитальному ремонту защитных водооградительных валов по правому берегу р.Терек в Бабаюртовский район Республики Дагестан длиной 6,095 км . 3.строительства берегоукрепительных сооружений в с. Ириб Чародинского района Республики Дагестан длиной 0,5 км. 4. проведения руслорегуляционных и дноуглубительных работ на р.Чирах-Чай у с. Касумкент Сулейман-Стальского района Республики Дагестан длиной 2,2 км. 5. проведения к концу 2018 года руслорегуляционных работ и расчистки русла на р.Тиронтляр в Хунзахском районе Республики Дагестан длиной 1,2 км. 			
Показатели проекта	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго	Базовое значение	Период, год	
			2017	2018

	уровня)			
Численность населения водообеспечения, которого улучшится в рамках строительства водохранилища (чел.)	основной	-	13748	-
Объем железобетонного сборно-монолитного резервуара для воды (м3)	показатель второго уровня	-	2500	-
Численность населения защищенного от негативного воздействия вод (чел.)	основной	-	4140	8460
Общая площадь земель защищенных от негативного воздействия вод (тыс. га)	основной	-	17,78	18.45
Длина строительства берегоукрепительных сооружений и капитального ремонта водооградительных валов (км)	показатель второго уровня	-	6,595	-
Длина руслорегуляционных и дноуглубительных работ (км)	показатель второго уровня	-	2,2	3,4

Результаты проекта	<p>1. Строительство водохранилища в Буйнакском районе водохранилища: - монтаж трех прямоугольных железобетонных сборно-монолитного резервуаров для воды общей емк. 2500м3.</p> <p>2. Строительство берегоукрепительных сооружений длиной 6,095 км;</p> <p>3. Ремонт водооградительных валов длиной 0,5 км;</p> <p>4. Проведение руслорегуляционных и дноуглубительных работ длиной 3,4 км.</p>
Описание модели функционирования результатов проекта	<p>Обеспечение устойчивого водообеспечения жителей Республики Дагестан на 13748 чел. за счет строительства в Буйнакском районе водоема накопителя включающего в себя монтаж трех прямоугольных железобетонных сборно-монолитного резервуаров для воды общей емк. 2500м3.</p> <p>Подписание акта ввода в эксплуатацию и дальнейшая передача на баланс водохранилища Администрации Буйнакского района.</p> <p>Ввод в эксплуатацию берегоукрепительных сооружений длиной 6,095 км, а также проведение руслорегуляционных и дноуглубительных работ длиной 3,4 км, что позволит снизить негативное воздействие вод .</p>

3. Этапы и контрольные точки

№	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка	Срок
---	--------------	---	------

п/п		результата / контрольная точка показателя)	
1.	Проект инициирован (утвержден паспорт проекта)	Контрольная точка	31 января 2017 года
2.	Утверждение сводного плана проекта	Контрольная точка	1 апреля 2017 года
3.	Строительство берегоукрепительных сооружений в с. Ириб Чародинского района Республики Дагестан:		
3.1.	Проведены работы по разработке грунта экскаватором	Контрольная точка	31 мая 2017 года
3.2.	Проведены работы по устройству откосов из монолитного железобетона	Контрольная точка	30 июля 2017 года
3.3.	Осуществлена каменная наброска в отвал	Контрольная точка	23 август 2017 года
3.4.	Проведены работы по насыпи и обратной засыпки грунта	Контрольная точка	31 сентября 2017 года
3.5.	Произведено разравнивание грунта	Контрольная точка	7 октября 2017 года
3.6.	Восстановление растительного грунта на месте расположения карьера	Контрольная точка	22 ноября 2017 года
3.7.	Проведены работы по планировке гребня и откосов дамбы	Контрольная точка	27 декабря 2017 года
3.8.	Завершение работ	Завершение этапа	31 декабря 2017 года
4.	Руслорегуляционные и дноуглубительные мероприятия на р. Чирах-Чай у с. Касумкент Сулейман-Стальского района Республики Дагестан		
4.1.	Проведены подготовительные работы	Контрольная точка	10 июля 2017

			года
4.2.	Расчистка русла реки, в пределах прокопа, от кустарников и карчи	Контрольная точка	27 августа 2017 года
4.3.	Выемка грунта при расчистке и дноуглублении русла реки	Контрольная точка	27 августа 2017 года
4.4.	Временное перемещение грунта за пределы зоны прибрежной защитной полосы за 50 м	Контрольная точка	27 августа 2017 года
4.5	Вывоз грунта на пониженные участки на расстоянии до 1 км	Контрольная точка	27 августа 2017 года
4.6.	Завершение работ	Завершение этапа	31августа 2017 г.
5.	Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р.Терек ПК300-ПК360, Бабаюртовский район Республики Дагестан		
5.1.	Проведена срезка растительного грунта с поверхности	Контрольная точка	10 июня 2017 года
5.2.	Проведено рыхление грунта на глубину 30 см	Контрольная точка	25 июня 2017 года
5.3.	Проведена нарезка уступов	Контрольная точка	10 июля 2017 года
5.4.	Произведенакачественная насыпь	Контрольная точка	25 ноября 2017 года
5.5.	Проведена планировка откосов	Контрольная точка	20 декабря 2017 года
5.6.	Проведена планировка гребня вала	Контрольная точка	20 декабря 2017 года
5.7.	Завершение работ	Завершение этапа	25 декабря 2017 г.

6.	Строительство водоема-накопителя в с. Нижнее Казанище Буйнакского района Республики Дагестан.		
6.1.	Проведены работы по устройству магистрального водопровода от водозаборного узла до водоема накопителя (ПК+00-ПК68+23)	Контрольная точка	31 августа 2017 года
6.2.	Проведены работы по монтажу прямоугольной железобетонного сборно-монолитного резервуара для воды емк. 1000м ³	Контрольная точка	19 июля 2017 года
6.3.	Проведены работы по монтажу прямоугольной железобетонного сборно-монолитного резервуара для воды емк. 1000м ³	Контрольная точка	23 июля 2017 года
6.4.	Проведены работы по монтажу прямоугольной железобетонного сборно-монолитного резервуара для воды емк. 500м ³	Контрольная точка	31августа 2017 года
6.5.	Проведены работы по строительству хлораторная по ТП 901-7-4.84.	Контрольная точка	07ноября.2017 года
6.6.	Устройство водоема-накопителя на ПК68-23.	Контрольная точка	22.ноября 2017 года
6.7.	Строительство водозаборного узла на ПК0+00	Контрольная точка	27деабря 2017 года
6.8.	Завершение строительства	Завершение этапа	31декабря 2017 г.
7.	Руслорегуляционные работы и расчистка русла на р.Тиронтляр для защиты с.Батлаич Хунзахского района Республики Дагестан		
7.1.	Проведены подготовительные работы	Контрольная точка	10 августа 2017 года

7.2.	Расчистка русла реки, в пределах прокопа, от кустарников и карчи	Контрольная точка	27 сентября 2017 года
7.3.	Выемка грунта при расчистке и дноуглублении русла реки	Контрольная точка	27 апреля 2018 года
7.4.	Временное перемещение грунта за пределы зоны прибрежной защитной полосы за 50 м	Контрольная точка	27 апреля 2018 года
7.5	Вывоз грунта на пониженные участки на расстоянии до 1 км	Контрольная точка	27 апреля 2018 года
7.6.	Завершение работ	Завершение этапа	30 апреля 2018 года.
8.	Завершение проекта	Завершение проекта	31 декабря 2018 г.

4. Бюджет приоритетного проекта (тыс. руб.)

Источники финансирования		Год реализации	
		2017	2018
Бюджетные источники, тыс. руб.	Федеральный бюджет	78556,61	2148,33
	Республиканский бюджет	91066,69	-
	Местные бюджеты органов местного самоуправления	-	-
Внебюджетные источники, млн.руб.		-	
Итого		171771,63	

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска / возможности	Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности
1.	Не своевременное финансирование за счет средств регионального бюджета подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан» государственной программы РД «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2015-2020 годы».	Планирование и контроль доведения бюджетных средств. регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий проекта.
2.	Смена руководства функционального заказчика проекта и связанное с этим нарушение механизма управления проектом	соблюдение преемственности в системе управления проектом.

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и Республики Дагестан	Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 года № 350); подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Дагестан» Государственной программы Республики Дагестан «Охрана окружающей среды Республики Дагестан на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 г. № 657 с изм на 17.05.2016 г.).
---	---

<p>Взаимосвязь с другими проектами и программами</p>	<p>Государственная программа Республики Дагестан «Охрана окружающей среды Республики Дагестан на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 22.12.2014 г. № 657 с изм на 17.05.2016 г.)</p>
<p>Формальные основания для инициации</p>	<p>Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 г. (утверждена Законом РД от 15.07.2011 г., № 38, в редакции Законов РД от 30.12.2013г., №106, от12.11.2015г., № 89).</p>
<p>Дополнительная информация</p>	<p>Для выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Республики Дагестан необходимо создать условия для развития человеческого потенциала республики посредством улучшения качества окружающей среды и повышения экологической безопасности, а также обеспечить защиту населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проект предусматривает сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами.</p>

**ОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
приоритетного проекта**

«Снижение негативного воздействия вод, а также гарантированное водообеспечение в Республике Дагестан»

1. Обоснование приоритетного проекта

Республика Дагестан богата водными ресурсами. Среднее многолетнее значение объема речного стока в Республике Дагестан составляет 20 куб. км в год.

Основная часть водных ресурсов (74 проц.) расходуется на орошение, обводнение и сельскохозяйственное водоснабжение, около 6 проц. - на хозяйственно-питьевые нужды.

Вместе с тем распределение поверхностных водных объектов на территории Республики Дагестан крайне неравномерно: основная их часть сосредоточена в горах и предгорьях, что приводит к локальным дефицитам водных ресурсов для обеспечения нужд питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и отрицательно отражается на развитии отдельных отраслей региона.

Однако в водообеспеченных районах проявляется негативное воздействие вод, характеризующееся значительным масштабом наносимого материального ущерба и количеством пострадавшего населения, являются подтопления населенных пунктов и территорий, вызванные резким повышением уровня воды в реках. По данным Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республика Дагестан занимает 4-е место по уровню паводковой опасности.

2. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
-------	-------------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---	---	---------------------------	------------------------------

1	Общая численность населения водообеспечение, которого улучшится в рамках строительства водохранилища	чел	2017 г.	Количество людей		Отчетные данные ГКУ РД «Дагводсервис»	Сплошное наблюдение	Минприроды РД
2	Общая площадь земель защищенных от негативного воздействия вод	га	2017 г- 2018 г..	Площадь земель		Отчетные данные ГКУ РД «Дагводсервис»	Сплошное наблюдение	Минприроды РД

3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетного проекта

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Требование к результату
-------	-----------------------------------	-------------------------

1	Устойчивое водообеспечение жителей Буйнакского района - 13748 чел	Строительство и ввод в эксплуатацию водоема-накопителя в с. Нижнее Казанище Буйнакского района
2	Защита от негативного воздействия территории общей площадью - 18,45 тыс. га.	Капитальный ремонт защитных водоградительных валов по правому берегу р.Терек Бабаюртовский район Республики Дагестан; Строительство берегоукрепительных сооружений в с. Ириб Чародинского района Республики Дагестан; Руслорегуляционные и дноуглубительные мероприятия на р.Чирах-Чай у с. Касумкент Сулейман-Стальского района Республики Дагестан; Руслорегуляционные работы и расчистка русла на р.Тиронтляр для защиты с.Батлаич Хунзахского района Республики Дагестан.

4. Обоснование достижения показателей приоритетного проекта

В рамках реализации проекта предусмотрено выделение в 2017-2018 годах 171777,63 тыс. руб., в том числе; средства федерального бюджета – 80183,97 тыс. руб. средства республиканского бюджета Республики Дагестан –91066,69 тыс. руб.

5. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
-------	--------------	---	------	---------------------------	------------------

		результата/ контрольная точка показателя)			
1	Строительство берегоукрепительных сооружений в с. Ириб Чародинского района Республики Дагестан:			ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
1.1.	Проведены работы по разработке грунта экскаватором	Контрольная точка	31.05.2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
1.2.	Проведены работы по устройству откосов из монолитного железобетона	Контрольная точка	19.07.2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
1.3.	Осуществлена каменная наброска в отвал	Контрольная точка	23.08. 2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
1.4.	Проведены работы по насыпи и обратной засыпки грунта	Контрольная точка	31.09. 017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
1.5.	Произведено разравнивание грунта	Контрольная точка	07.10.2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
1.6.	Восстановление растительного грунта на месте расположения карьера	Контрольная точка	22.11.2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
1.7.	Проведены работы по планировке гребня и откосов дамбы	Контрольная точка	27.12.2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
1.8.	Завершение работ	Завершение этапа	31.12.2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет

2.	Руслорегуляционные и дноуглубительные мероприятия на р. Чирах-Чай у с. Касумкент Сулейман-Стальского района Республики Дагестан			ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
2.1.	Проведены подготовительные работы	Контрольная точка	10.07.2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
2.2.	Расчистка русла реки, в пределах прокопа, от кустарников и карчи	Контрольная точка	27.08.2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
2.3.	Выемка грунта при расчистке и дноуглублении русла реки	Контрольная точка	27.08.2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
2.4.	Временное перемещение грунта за пределы зоны прибрежной защитной полосы за 50 м	Контрольная точка	27.08.2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
2.5.	Вывоз грунта на пониженные участки на расстоянии до 1 км	Контрольная точка	27.08.2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
2.6.	Завершение работ	Завершение этапа	31.08.2017 года.	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
3.	Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек ПК300-ПК360, Бабаюртовский район Республики Дагестан			ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
3.1.	Проведена срезка	Контрольная	10.06.2017 года	ГКУ РД	Проектный

	растительного грунта с поверхности	точка		«Дагводсервис»	комитет
3.2.	Проведено рыхление грунта на глубину 30 см	Контрольная точка	25.06.2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
3.3.	Проведена нарезка уступов	Контрольная точка	10.07.2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
3.4.	Произведена качественная насыпь	Контрольная точка	25.11.2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
3.5.	Проведена планировка откосов	Контрольная точка	20.12.2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
3.6.	Проведена планировка гребня вала	Контрольная точка	20.12.2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
3.7.	Завершение работ	Завершение этапа	25.12.2017 года.	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
4.	Строительство водоема-накопителя в с. Нижнее Казанище Буйнакского района Республики Дагестан.			ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
4.1.	Проведены работы по устройству магистрального водопровода от водозаборного узла до водоема накопителя (ПК+00-ПК68+23)	Контрольная точка	31.08.2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
4.2.	Проведены работы по монтажу прямоугольной железобетонного сборно-монолитного резервуара для	Контрольная точка	19.07.2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет

	воды емк. 1000м3				
4.3.	Проведены работы по монтажу прямоугольной железобетонного сборно-монолитного резервуара для воды емк. 1000м3	Контрольная точка	23.07. 2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
4.4.	Проведены работы по монтажу прямоугольной железобетонного сборно-монолитного резервуара для воды емк. 500м3	Контрольная точка	31.08. 017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
4.5.	Проведены работы по строительству хлораторная по ТП 901-7-4.84.	Контрольная точка	07.11.2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
4.6.	Устройство водоема-накопителя на ПК68-23.	Контрольная точка	22.11.2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
4.7	Строительство водозаборного узла на ПК0+00	Контрольная точка	27.12.2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
4.8.	Завершение строительства	Завершение этапа	31.12.2017 года.	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
5.	Руслорегуляционные работы и расчистка русла на р.Тиронтляр для защиты с.Батлаич Хунзахского района Республики Дагестан			ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
5.1.	Проведены подготовительные работы	Контрольная точка	10.08.2017 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
5.2.	Расчистка русла реки, в	Контрольная	27.09.2017 года	ГКУ РД	Проектный

	пределах прокопа, от кустарников и карчи	точка		«Дагводсервис»	комитет
5.3.	Выемка грунта при расчистке и дноуглублении русла реки	Контрольная точка	27.04.2018 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
5.4.	Временное перемещение грунта за пределы зоны прибрежной защитной полосы за 50 м	Контрольная точка	27.04.2018 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
5.5.	Вывоз грунта на пониженные участки на расстоянии до 1 км	Контрольная точка	27.04.2018 года	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
5.6.	Завершение работ	Завершение этапа	30.04.2018 г.	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет
6.	Завершение проекта	Завершение проекта	31.12.2017 года.	ГКУ РД «Дагводсервис»	Проектный комитет

6. Реестр заинтересованных сторон

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта
1	Министерство природных ресурсов и экологии РД	Первый зам министра – Алиомаров М. М.	Обеспечение устойчивого водообеспечения, а также защита от негативного воздействия вод
2	ГКУ РД «Дагводсервис»	И.о. Руководителя ГКУ РД «Дагводсервис» - Казиев Т. С.	Проведение работ по строительству водоема-накопителя в с. Нижнее Казанище Буйнакского района, а также капитального ремонта защитных водооградительных валов по правому берегу р. Терек Бабаюртовский район Республики Дагестан; строительству берегоукрепительных сооружений в с. Ириб Чародинского района

			Республики Дагестан; руслорегуляционных и дноуглубительных мероприятий на р.Чирах-Чай у с. Касумкент Сулейман-Стальского района Республики Дагестан; руслорегуляционных работ и расчистки русла на р.Тиронтляр для защиты с.Батлаич Хунзахского района Республики Дагестан.
--	--	--	--

7. Реестр рисков приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на программу
1	Ограничение объемов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации в стране и связанное с этим замедление темпов реализации проекта	Невыполнение показателей проекта	Планирование и контроль доведения бюджетных средств. регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий проекта.	средняя	высокий
2	Смена руководства функционального заказчика	Невыполнение показателей проекта	соблюдение преемственности	средняя	высокий

	проекта и связанное с этим нарушение механизма управления проектом		в системе управления проектом		
--	--	--	-------------------------------	--	--

8. Реестр возможностей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на программу
1	Обеспечение устойчивого водообеспечения	Увеличение числа населения Республики Дагестан гарантированное водообеспечение, которого улучшено	Выполнение мероприятий по строительству водоема накопителя в Буйнакском районе	высокая	высокий
2	Защита от негативного воздействия вод	Экономия бюджетных средств, путем предотвращения негативного воздействия вод	Выполнение мероприятий по проведению работ направленных на предотвращение негативного воздействия вод	высокая	высокий

9. Бюджет приоритетного проекта

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Бюджетные источники финансирования, тыс. руб.			Внебюджетные источники финансирования,	Всего, тыс. руб.
		Федеральный бюджет	Бюджеты Субъектов	Местные бюджеты		

			Российской Федерации	органов местного самоуправления	млн. руб.	
1	Строительство водоема-накопителя в с. Нижнее Казанище Буйнакского района	-	87577,66	-	-	87577,66
2	Капитальный ремонт защитных водооградительных валов по правому берегу р.Терек Бабаюртовский район Республики Дагестан	34731,7	1828,0	-	-	36559,7
3	Строительство берегоукрепительных сооружений в с. Ириб Чародинского района Республики Дагестан	14846,3	1661,03	-	-	16507,33
4	Руслорегуляционные и дноуглубительные мероприятия на р.Чирах-Чай у с. Касумкент Сулейман-Стальского района Республики Дагестан	18026,94	-	-	-	18026,94
5	Руслорегуляционные работы и расчистка русла	13100,0		-	-	13100,0

	на р.Тиронтляр для защиты с.Батлаич Хунзахского района Республики Дагестан					
Итого		80704,94	91066,69			171771,63