

УТВЕРЖДЕН
 координационной группой Совета при Главе
 Республики Дагестан по устойчивому
 развитию и приоритетным проектам
 Республики Дагестан
 (протокол от 5 апреля 2017 г.
 № 11/7-10-02)

ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Организация производства плодоовощного пюре для консервной промышленности Республики Дагестан»

1. Основные положения

Наименование направления	Эффективный Агропромышленный комплекс		
Краткое наименование проекта	Производство концентрированного плодоовощного пюре	Срок начала и окончания проекта	01.02.2017-30.04.2020
Куратор проекта	Омаров Биалал Зайнулабидович -Заместитель Председателя Правительства РД		
Старшее должностное лицо	-		
Функциональный заказчик	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан		
Руководитель проекта	Магомедов Джамалутдин Ахмедович – Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД Агентство по предпринимательству и инвестициям РД Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан		
Разработчик паспорта проекта	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД		

2. Содержание приоритетного проекта

Цели проекта	<p>Организация производства концентрированного плодоовощного пюре производительностью более 19 тыс. тонн (пюре абрикосовое 5,3 тыс. тонн; пюре яблочное – 6,3 тыс. тонн; пюре тыквенное – 4,9 тыс. тонн; пюре персиковое – 2,8 тыс. тонн) к 2018 году, путем реконструкции производственных и складских помещений в 2017 году в Бабаюртовском районе и г. Буйнакск.</p> <p>Увеличение объемов и ассортимента производства продукции переработки сельскохозяйственного сырья более чем на 20 тыс.тонн. к 2020 году.</p>					
Показатели проекта и их значения по годам	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение	Период, год			
Реконструкция производственных и складских помещений в Бабаюртовском районе и г. Буйнакске, кв. м	Основной	0	2017 1861,76	2018 0	2019 0	2020 0
Производство плодоовощного пюре тыс. тонн:	Основной	0	0	7,72	11,58	19,3
Пюре абрикосовое	Показатель второго уровня	0	0	2,12	3,18	5,3
Пюре яблочное	Показатель второго уровня	0	0	2,52	3,78	6,3
Пюре тыквенное	Показатель второго уровня	0	0	1,96	2,94	4,9
Пюре персиковое	Показатель второго уровня	0	0	1,12	1,68	2,8
Обучение специалистов для работы с оборудованием, чел.	Показатель второго уровня	19	19	0	0	0
Создание новых рабочих мест, чел.	Показатель второго уровня	0	0	35	54	89
Результаты проекта	<p>- в 2017 году реконструированы производственные и складские помещения в Бабаюртовском районе, с. Геметюбе (608,0 кв. м. 124 кв. м. – котельная) и г. Буйнакске, ул. Газимагомеда, (1129,76 кв. м);</p> <p>- в 2018 году приобретено и смонтировано современное технологическое оборудование (три асептические линии) для производства концентрированного плодоовощного пюре;</p> <p>- в период с 2018 по 2020 год организовано производство концентрированного плодоовощного пюре;</p>					

	<ul style="list-style-type: none"> - с 2018 год увеличены объемы выпуска плодоовощной консервной продукции; - в 2019 году организованы новые рабочие места; - создано 89 дополнительных рабочих мест в том числе 19 высокотехнологичных. - в период с 2018 по 2020 год увеличены налоговые поступления в консолидированный бюджет РД.
<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>Проект реализуется за счет средств инвестора, господдержка проекта заключается в предоставлении льготных инвестиционных кредитов в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528.</p> <p>В результате реализации проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будет создано новое, современное производство по производству концентрированного плодоовощного пюре в Бабаюртовском районе и г. Буйнакске. Восстановлены производственные и складские объекты. - будет установлено современное высокотехнологичное оборудование, позволяющее обеспечить хранение и последующую реализацию продукции в асептической упаковке «Bag-in-Box». - с 2020 года количество перерабатываемого плодоовощного сырья увеличится на 20 тыс. тонн в год. - будут обеспечены дополнительным консервированным плодоовощным пюре (более 19 тыс. тонн) предприятия консервной промышленности на территории Республики Дагестан. - будут решены проблемы со сбытом плодоовощного сырья, производимого сельхозтоваропроизводителями и населением РД. - в результате осуществления проекта будет создано 89 новых рабочих мест с 2018 по 2020 годы (подготовка специалистов для работы с оборудованием – 19 чел.: технологи - 2, инженеры - 2, специалисты КИП - 2, слесари м/сборочных работ – 4, электрики-2, холодильщик - 1, лаборанты - 2, учетчики - 2) - увеличатся налоговые поступления в консолидированный бюджет РД.

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
1.	Проект инициирован	Завершение этапа	01.02.2017 г.
2.	Реконструкция производственных и складских помещений	Завершение этапа	10.12.2017 г.
2.1.	Реконструкция инженерных сетей	Контрольная точка	01.11.2017 г.
2.1.1	Монтаж внутрицеховых систем электроснабжения	Контрольная точка	10.07.2017 г.
2.1.2.	Монтаж системы горячего и холодного водоснабжения	Контрольная точка	15.08.2017 г.
2.1.3	Монтаж системы водоотведения	Контрольная точка	05.09.2017 г.
2.1.4.	Установка запорной арматуры	Контрольная точка	02.10.2017 г.
2.1.5.	Установка внутренних электрошкафов	Контрольная точка	30.10.2017 г.
2.2.	Реконструкция производственных помещений (4объекта)	Контрольная точка	01.12.2017 г.
2.2.1.	Установка оконных рам и окон	Контрольная точка	15.05.2017 г.
2.2.2.	Установка дверных рам и дверей, цеховых ворот	Контрольная точка	05.06.2017 г.
2.2.3.	Восстановление кровли	Контрольная точка	30.06.2017 г.
2.2.4.	Восстановление стяжки пола	Контрольная точка	25.09.2017 г.
2.2.5.	Оштукатуривание и шпатлевка стен	Контрольная точка	20.11.2017 г.
2.3.	Реконструкция склада готовой продукции (4объекта)	Контрольная точка	01.12.2017 г.
2.3.1.	Реконструкция проемов ворот и дверей.	Контрольная точка	10.06.2017 г.
2.3.2.	Монтаж внутрискладских систем электроснабжения	Контрольная точка	05.07.2017 г.
2.3.3.	Установка откатных ворот	Контрольная точка	10.09.2017 г.
2.3.4.	Установка холодильного оборудования типа «Bitzer» 0 +6	Контрольная точка	20.11.2017 г.
2.4.	Реконструкция котельной и подъездной дороги	Контрольная точка	05.12.2017 г.
2.4.1.	Восстановление кровельного покрытия котельной	Контрольная точка	05.07.2017 г.
2.4.2.	Восстановление стяжки пола и установка оконных и дверных	Контрольная точка	25.09.2017 г.

	рам		
2.4.3.	Монтаж системы газо- электро- и водоснабжения	Контрольная точка	10.10.2017 г.
2.4.4.	Установка котлового оборудования и контрольных систем	Контрольная точка	25.11.2017 г.
2.4.5.	Отсыпка щебня на подъездной дороге	Контрольная точка	30.11.2017 г.
3.	Ввод объектов в эксплуатацию	Завершение этапа	10.07.2018 г.
3.1.	Заключение договора на поставку оборудования протирочной линии типа ЛУ-3 и асептических линий	Контрольная точка	15.11.2017 г.
3.2.	Доставка оборудования	Контрольная точка	15.02.2018 г.
3.3.	Монтаж оборудования	Контрольная точка	20.05.2018 г.
3.4.	Запуск оборудования для переработки плодоовощного сырья	Контрольная точка	10.06.2018 г.
3.4.	Открытие лаборатории по проверке качества сырья и готовой продукции	Контрольная точка	25.06.2017 г.
3.5.	Пробный выпуск продукции, отладка оборудования	Контрольная точка	20.07.2018 г.
4.	Доведение производства концентрированного плодоовощного пюре до 11,58 тыс. тонн	Завершение этапа	10.12.2020 г.
4.1.	Производство плодоовощного пюре из абрикосов - 3,18 тыс. тонн, персиков - 1,68 тыс. тонн	Контрольная точка	с 10.06.2019 г. по 20.08.2019 г.
4.2.	Производство плодоовощного пюре из яблок – 3,78 тыс. тонн	Контрольная точка	с 10.08.2019 г. по 20.10.2019 г.
4.3.	Производство плодоовощного пюре из тыквы – 2,94 тыс. тонн	Контрольная точка	с. 20.09.2019 г. по 10.12.2019 г.
4.4.	Поиск покупателей пюре для последующего производства соков. Заключение договоров поставки	Контрольная точка	15.12.2019 г.
5.	Доведение производства концентрированного плодоовощного пюре до 19,3 тыс. тонн	Завершение этапа	10.12.2020 г.
5.1.	Увеличение производства плодоовощного пюре из абрикосов до 5,3 тыс. тонн, персиков до 2,8 тыс. тонн	Контрольная точка	с 10.06.2020 г. по 20.08.2020 г.
5.2.	Производство плодоовощного пюре из яблок – 6,3 тыс. тонн	Контрольная точка	с 10.08.2020 г. по 20.10.2020 г.

5.3.	Производство плодоовощного пюре из тыквы – 4,9 тыс. тонн	Контрольная точка	с. 0.09.2020 г. по 10.12.2020 г.
5.4.	Поиск покупателей пюре для последующего производства соков. Заключение договоров поставки	Контрольная точка	15.12.2020 г.
6.	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта	Завершение этапа	30.12.2020 г.

4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации				Всего
		2017	2018	2019	2020	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	Республиканский бюджет	-	-	-	-	-
	Местные бюджеты органов местного самоуправления	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники (заемные), млн. руб.		608,0	650,0	-	-	1258,0
Итого		608,0	650,0	-	-	1258,0

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска / возможности	Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности
1.	Риски неурожая и роста цен на плодоовощное сырье	а) увеличение объемов выпуска пюре из сырья, урожайность которого не снизилась, а цены значительно не возросли; б) закупка сырья в регионах СКФО.
2.	Риски снижения финансирования со стороны банка, в связи с возможным ухудшением экономической ситуации в стране.	а) перенаправление потоков собственных денежных средств компании; б) привлечение соинвесторов; в) оптимизация этапов проекта.

3.	Риски ограничения объемов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации в стране и связанное с этим замедление темпов реализации проекта.	Оптимизация этапов проекта и приоритезация в решении вопросов финансирования проекта.
----	--	---

6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и Республики Дагестан	<p>Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717);</p> <p>Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 № 673 (в ред. Постановления Правительства РД от 28.02.2017 № 47)</p>
Формальные условия для инициации	<p>Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025г., утвержденная Законом РД от 15.07.2011, №38, (в редакции Закона от 12.11.2015, №89);</p> <p>Пункт 4 перечня поручений, данных Главой Республики Дагестан Абдулатипова Р. Г. по итогам аграрного форума «Золотая осень Дагестана» от 11 ноября 2016 года №11/6-10</p> <p>Пункт 23 подпункт б) послания Главы Республики Дагестан Абдулатипова Р. Г. Народному Собранию Республики Дагестан от 6 февраля 2017 года «...войти в десятку передовых регионов по пищевой промышленности...»</p>
Дополнительная информация	<p>Реализация проекта позволит создать современные производственные мощности, увеличить переработку плодоовощного сырья и последующий выпуск плодоовощного пюре для реализации консервным заводам в РД и в регионах России, возможен экспорт продукции, создать новые рабочие места, в том числе высокотехнологичные.</p>

ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
приоритетного проекта «Организация производства плодоовощного пюре для консервной промышленности
Республики Дагестан»

1. Обоснование приоритетного проекта

В Республике Дагестан в 2016 году было собрано около 1,84 млн тонн плодоовощной продукции, а переработано 8,93 тыс. тонн, что составляет 0,5 % от валового сбора. Ввод в эксплуатацию дополнительных мощностей позволит перерабатывать более 20 тыс. тонн плодоовощного сырья и производить более 19 тыс. тонн высококачественного, экологически чистого плодоовощного пюре для последующей реализации предприятиям по розливу соков, как в республике, так и за ее пределами.

2. Методика расчета показателей приоритетного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1	Реконструкция производственных и складских помещений в Бабаюртовском районе и г. Буйнакске	кв. м.	15.05.2017 10.12.2017	-	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхозпрод РД
2	Производство	тыс.	10.06.2019	-	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхозпрод РД

	плодоовощного пюре,	тонн	10.12.2020			вая информация	е наблюдение	род РД
3	Пюре абрикосовое, пюре персиковое	тыс. тонн	10.06.2019 10.08.2020	-	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхозпрод РД
4	Пюре яблочное	тыс. тонн	10.08.2019 20.10.2019	-	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхозпрод РД
5	Пюре тыквенное	тыс. тонн	20.09.2019 10.12.2020	-	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхозпрод РД
6	Обучение специалистов для работы с оборудованием	чел.	20.12.2017	-	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхозпрод РД
7	Создание новых рабочих мест	чел.	20.12.2020	-	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхозпрод РД

3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетного проекта

№ п/п	Результат проекта	Требования к результату
1	Реконструкция производственных и складских помещений в	Создание производственных и складских

	Бабаюртовском районе и г. Буйнакске	мощностей для производства и хранения плодоовощного пюре
2	Приобретение технологического оборудования	Запуск современных асептических линий для производства пюре
3	Производство плодоовощного пюре	Увеличение производства плодоовощного пюре в 2018 году на 7,72 тыс. тонн, в 2019 году на 11,58 тыс. тонн, в 2020 году на 19,3 тыс. тонн
4	Организация реализации плодоовощного пюре – заключение договоров поставки	Увеличение сбыта плодоовощного пюре. Увеличение доли РД на межрегиональных рынках.

4. Обоснование достижения показателей приоритетной программы

Настоящий Проект направлен на создание мощностей по производству плодоовощного пюре в асептической упаковке «Bag-in-Box» с последующей его реализацией на предприятия по розливу плодоовощных соков. Достижение показателей Проекта позволит решить следующие основные задачи: увеличить объемы переработки плодоовощного сырья в РД, создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет РД.

5. Календарный план-график приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
1	Проект инициирован	64	01.02.2017	04.04.2017	Паспорт приоритетного проекта	Минсельхозпрод РД Магомедов Д. А.
2	Строительство обеспечивающей	436	01.05.2017	10.07.2018	Строительно-	Минсельхозпрод

	инфраструктуры производства плодоовощного пюре				монтажные работы завершены. Подключены инженерные коммуникации	РД Магомедов Д. А.
3	Приобретение и монтаж технологического оборудования	274	20.10.2017	20.07.2018	Ввод в эксплуатацию линий по выпуску плодоовощного пюре	Минсельхозпрод РД Магомедов Д. А.
4	Доведение производства плодоовощного пюре до 11,58 тыс. тонн	183	10.06.2019	10.12.2019	Выпущено 11,53 тыс. тонн пюре	Минсельхозпрод РД Магомедов Д. А.
5	Организация реализации плодоовощного пюре – заключение договоров поставки	219	10.05.2019	15.12.2019	Заклучены договора поставки с предприятиями по розливу соков	Минсельхозпрод РД Магомедов Д. А.
6	Доведение производства плодоовощного пюре до 19,3 тыс. тонн	183	10.06.2020	10.12.2020	Выпущено 19,3 тыс. тонн пюре	Минсельхозпрод РД Магомедов Д. А.
7	Организация реализации плодоовощного пюре – заключение договоров поставки	219	10.05.2020	15.12.2020	Заклучены договора поставки с предприятиями	Минсельхозпрод РД Магомедов Д. А.

					по разливу соков	
--	--	--	--	--	------------------	--

6. Этапы и контрольные точки

№ п\п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1.	Проект инициирован	Завершение этапа	01.02.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.	Реконструкция производственных и складских помещений	Завершение этапа	10.12.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.1.	Реконструкция инженерных сетей	Контрольная точка	01.11.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.1.1	Монтаж внутрицеховых систем электроснабжения	Контрольная точка	10.07.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.1.2.	Монтаж системы горячего и холодного водоснабжения	Контрольная точка	15.08.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.1.3	Монтаж системы водоотведения	Контрольная точка	05.09.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.1.4.	Установка запорной арматуры	Контрольная точка	02.10.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.1.5.	Установка внутренних электрошкафов	Контрольная точка	30.10.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.2.	Реконструкция производственных помещений (4объекта)	Контрольная точка	01.12.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.2.1.	Установка оконных рам и окон	Контрольная точка	15.05.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.2.2.	Установка дверных рам и дверей,	Контрольная точка	05.06.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный

	цеховых ворот				комитет
2.2.3.	Восстановление кровли	Контрольная точка	30.06.2017 г	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.2.4.	Восстановление стяжки пола	Контрольная точка	25.09.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.2.5.	Оштукатуривание и шпатлевка стен	Контрольная точка	20.11.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.3.	Реконструкция склада готовой продукции (4объекта)	Контрольная точка	01.12.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.3.1.	Реконструкция проемов ворот и дверей.	Контрольная точка	10.06.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.3.2.	Монтаж внутрискладских систем электроснабжения	Контрольная точка	05.07.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.3.3.	Установка откатных ворот	Контрольная точка	10.09.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.3.4.	Установка холодильного оборудования типа «Bitzer» 0 +6	Контрольная точка	20.11.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.4.	Реконструкция котельной и подъездной дороги	Контрольная точка	05.12.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.4.1.	Восстановление кровельного покрытия котельной	Контрольная точка	05.07.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.4.2.	Восстановление стяжки пола и установка оконных и дверных рам	Контрольная точка	25.09.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.4.3.	Монтаж системы газо- электро- и водоснабжения	Контрольная точка	10.10.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.4.4.	Установка котлового оборудования и контрольных систем	Контрольная точка	25.11.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.4.5.	Отсыпка щебня на подъездной дороге	Контрольная точка	30.11.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет

3.	Ввод объектов в эксплуатацию	Завершение этапа	10.07.2018 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
3.1.	Заключение договора на поставку оборудования протирочной линии типа ЛУ-3 и асептических линий	Контрольная точка	15.11.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
3.2.	Доставка оборудования	Контрольная точка	15.02.2018 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
3.3.	Монтаж оборудования	Контрольная точка	20.05.2018 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
3.4.	Запуск оборудования для переработки плодоовощного сырья	Контрольная точка	10.06.2018 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
3.4.	Открытие лаборатории по проверке качества сырья и готовой продукции	Контрольная точка	25.06.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
3.5.	Пробный выпуск продукции, отладка оборудования	Контрольная точка	20.07.2018 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
4.	Доведение производства концентрированного плодоовощного пюре до 11,58 тыс. тонн	Завершение этапа	10.12.2019 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
4.1.	Производство плодоовощного пюре из абрикосов - 3,18 тыс. тонн, персиков - 1,68 тыс. тонн	Контрольная точка	с 10.06.2019 г. по 20.08.2019 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
4.2.	Производство плодоовощного пюре из яблок – 3,78 тыс. тонн	Контрольная точка	с 10.08.2019 г. по 20.10.2019 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
4.3.	Производство плодоовощного пюре из тыквы – 2,94 тыс. тонн	Контрольная точка	с. 20.09.2019 г. по 10.12.2019 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
4.4.	Поиск покупателей пюре для последующего производства соков.	Контрольная точка	15.12.2019 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет

	Заключение договоров поставки				
5.	Доведение производства концентрированного плодовоовощного пюре до 19,3 тыс. тонн	Завершение этапа	10.12.2020 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
5.1.	Увеличение производства плодовоовощного пюре из абрикосов до 5,3 тыс. тонн, персиков до 2,8 тыс. тонн	Контрольная точка	с 10.06.2020 г. по 20.08.2020 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
5.2.	Производство плодовоовощного пюре из яблок – 6,3 тыс. тонн	Контрольная точка	с 10.08.2020 г. по 20.10.2020 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
5.3.	Производство плодовоовощного пюре из тыквы – 4,9 тыс. тонн	Контрольная точка	с 0.09.2020 г. по 10.12.2020 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
5.4.	Поиск покупателей пюре для последующего производства соков. Заключение договоров поставки	Контрольная точка	15.12.2020 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
6.	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта	Завершение этапа	30.12.2020 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет

7. Реестр заинтересованных сторон

№ п\п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта
1	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД	Заместитель министра Магомедов Д. А.	Увеличение производства плодовоовощного пюре к 2020 году на 19,3 тыс. тонн

2	Агентство по предпринимательству и инвестициям	по согласованию	Содействие в оформлении финансовой и технической документации. Сопровождение проекта
3	Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства	по согласованию	Содействие в получении кредитных средств
4.	Органы местного самоуправления муниципальных образований РД	по согласованию	Создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Обеспечение сырьем для производства пюре.

8. Реестр рисков приоритетного проекта

№ п\п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	Риски неурожая и роста цен на плодоовощное сырье	Невыполнение заявленных объемов производства плодоовощного пюре	а) увеличение объемов выпуска пюре из сырья, урожайность которого не снизилась, а цены значительно не возросли; б) закупка сырья в регионах СКФО.	средняя	среднее
2	Риски снижения финансирования со стороны банка, в связи с возможным ухудшением экономической ситуации в стране.	Не своевременное финансирование мероприятий Проекта не позволит реализовать	а) перенаправление потоков собственных денежных средств компании; б) привлечение	высокое	высокий

		мероприятия проекта в полном объеме	соинвесторов; в) оптимизация этапов проекта.		
3	Риски ограничения объемов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации в стране и связанное с этим замедление темпов реализации проекта.		Оптимизация этапов проекта и приоритезация в решении вопросов финансирования проекта.	высокое	высокий

9. Реестр возможностей приоритетного проекта

№ п\п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	Создание современных перерабатывающих мощностей по производству экологически чистого плодоовощного пюре в асептической упаковке «Bag-in-Box», обеспечивающей востребованность пюре дагестанского производства на региональных и международных рынках	Увеличение производства плодоовощного пюре. Возможность для РД войти в 10-ку ведущих регионов по производству плодоовощных консервов	Мониторинг реализации мероприятий Проекта с оценкой основных целевых индикаторов и показателей, в том числе проведение упреждающего мониторинга угроз и рисков	высокая	высокий
2	Увеличение переработки плодоовощного сырья, сокращение потерь урожая. Создание площадки для		Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование позитивного	среднее	среднее

	организации промышленного туризма		имиджа Дагестана.		
3	Ввод в эксплуатацию инвестиционных проектов в переработке продукции растениеводства, создание новых рабочих мест в рамках реализации инвестпроектов. Увеличение поступления налогов в консолидированный бюджет РД	Повышение инвестиционной привлекательности отрасли. Создание аналогичных производств в МО Республики Дагестан	Разработка и реализация механизмов создания инвестиционных площадок в МО, обеспеченных плодоовощным сырьем	средняя	высокий

10. Бюджет приоритетного проекта

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Бюджетные источники финансирования, млн. руб.			Внебюджетные источники финансирования, млн. руб.	Всего, млн. руб.
		Федеральный бюджет	Республиканский бюджет Республики Дагестан	Местные бюджеты органов местного самоуправления		
1	Реконструкция производственных и складских помещений в Бабаюртовском районе и г. Буйнакске	-	-	-	608,0	608,0
2	Приобретение технологического оборудования	-	-	-	650,0	650,0
3	Производство плодоовощного пюре	-	-	-	-	-
Итого		-	-	-	1258,0	1258,0

