

УТВЕРЖДЕН  
 координационной группой Совета при  
 Главе Республики Дагестан по  
 устойчивому развитию и  
 приоритетным проектам  
 Республики Дагестан  
 (протокол от 5 апреля 2017 г.  
 № 11/7-10-02)

**ПАСПОРТ**  
**приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в Республике Дагестан»**

**1. Основные положения**

Наименование проекта	«ЖКХ и городская среда»		
Краткое наименование	Формирование комфортной городской среды	Срок начала и окончания проекта	01.03.2017 г. - 10.02.2021 г.
Куратор проекта	Идрисов Г.И. – Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан		
Старшее должностное лицо (СДЛ)	–		
Функциональный заказчик	Казибеков И.Г. – Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан		
Руководитель проекта	Абакаров И.Л. – Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Министерство финансов Республики Дагестан Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан Органы местного самоуправления		
Разработчик проекта	Абакаров И.Л. – заместитель Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан		

## 2. Содержание приоритетного проекта

Цель проекта	<p>Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Республики Дагестан путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в городских округах Республики Дагестан, реализации к 2020 году 6 комплексных проектов по благоустройству и обучения 20 специалистов.</p> <p>Реализация органами местного самоуправления муниципальных программ по благоустройству городской среды на период 2017 – 2020 годов, разработанных с учетом утвержденного на федеральном уровне перечня первоочередных мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований;</p> <p>Создание федеральных требований (стандартов) в сфере градостроительства и благоустройства территорий, предусматривающих установление минимальных требований к качеству городской среды, включая требования к проектированию новых и реконструкцию существующих городских и сельских поселений, их планировке и застройке, требования к благоустройству городской среды, обеспечивающие в том числе обустройство общественных пространств в соответствии с возможностями маломобильных групп населения, формирование индекса качества городской среды;</p> <p>Создание условий для вовлечения населения в формирование и поддержание высокого качества городской среды;</p> <p>Создания комфортной городской среды для маломобильных групп.</p>						
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический показатель второго уровня)	Базовое значение (2016)	Период, год			
				2017	2018	2019	2020
	Количество реализованных на территории Республики Дагестан проектов <sup>1</sup> по благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализованных	Основной	0	1	2	2	1

<sup>1</sup> Под проектом понимаются ежегодно отобранные Минстроем России на конкурсной основе представленные субъектами Российской Федерации реализованные мероприятия (преимущественно комплекс реализованных мероприятий из числа альтернативных мероприятий, указанных в пункте 2 раздела «Результаты проекта» настоящего паспорта) в сфере благоустройства, прошедшие обсуждение и поддержанные гражданами, в том числе путем их софинансирования.

	практик (проектов) по благоустройству (шт.) <sup>2</sup>						
	Количество представителей муниципальных образований Республики Дагестан, прошедших обучение по программе «Создание комфортной городской среды» (чел.)	Основной	0	5	5	5	5
Результаты проекта	<p>1. В период с 2017 по 2020 годы муниципальными образованиями (<i>справочно: здесь и далее принимаются во внимание населенные пункты с численностью 1000 и более человек</i>) на территории Республики Дагестан будут приняты (актуализированы действующие) новые современные правила благоустройства, соответствующие федеральным методическим рекомендациям, в том числе предусматривающим формирование муниципальных программ по благоустройству с учетом мнения граждан, территориального общественного самоуправления, реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансового участия граждан и организаций в реализации указанных мероприятий, инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий и другое.</p> <p>2. В период с 2017 по 2020 годы в рамках исполнения республиканских и муниципальных программ (сформированных на уровне населенных пунктов с численностью населения 1000 и более человек) по благоустройству, финансируемых в том числе за счет средств федеральной субсидии на благоустройство, на территории Республики Дагестан реализованы первоочередные мероприятия, состоящие из 5 обязательных и 5 альтернативных (выбираемых по усмотрению Правительством Республики Дагестан) мероприятий и выбираемые из перечня, предложенного Минстроем России (далее – Комплекс первоочередных мероприятий по благоустройству).</p> <p>Основные обязательные мероприятия из Комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству:</p> <p>1) Муниципалитетами Республики Дагестан в 2017 году утверждены новые Правила благоустройства, соответствующие федеральным методическим рекомендациям<sup>3</sup>.</p> <p>2) Приняты в соответствии с федеральными методическими рекомендациями и реализованы муниципальные программы на период 2017 – 2020 годы с адресным перечнем объектов, благоустройство которых будет</p>						

<sup>2</sup> За весь период реализации проекта указывается нарастающим итогом по отношению к базовому значению.

<sup>3</sup> В случае, если действующие правила благоустройства по оценке субъекта Российской Федерации соответствуют установленным федеральным требованиям, их переутверждение не требуется.

обеспечено в период реализации проекта, в том числе реализация 1 значимого мероприятия (из числа рекомендованных Минстроем России) каждый год, начиная с 2017 года. Указанные программы в обязательном порядке размещаются в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) в целях обеспечения доступа к ним всех заинтересованных лиц.

3) Отобраны Правительством Республики Дагестан (по его усмотрению, но в соответствии с технологией и требованиями, установленными Минстроем России) реализованные проекты по благоустройству на конкурс лучших практик (ежегодно в период с 2017 по 2020 годы) в целях формирования Минстроем России Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству (не менее 1 проекта).

4) Разработан и утвержден Правительством Республики Дагестан порядок отбора проектов по благоустройству, в соответствии с которым Правительством Республики Дагестан будут отобраны и представлены в Минстрой России проекты по благоустройству для софинансирования за счет федеральной субсидии на благоустройство.

5) Сформирован и предоставлен в Минстрой России список проектов по благоустройству, отобранных Правительством Республики Дагестан в соответствии с утвержденным им порядком отбора наличие которого будет являться условием использования федеральной субсидии на благоустройство в период с 2018 по 2020 годы.

6) Обучены представители Республики Дагестан в соответствии с программой «Создание комфортной городской среды», утвержденной Минстроем России (не менее 20 человек).

7) Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий, в том числе дворов.

8) Благоустройство объектов городской среды.

К альтернативным мероприятиям в составе Комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству (на каждый год Республика Дагестан выбирает 5 мероприятий) могут быть отнесены:

1) Благоустройство объектов и обустройство инфраструктуры для обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.

2) Приведение в нормативное состояние объектов республиканской и муниципальной собственности согласно перечню и графиков, утвержденных соответственно Правительством Республики Дагестан и муниципалитетом.

3) Событийное наполнение благоустраиваемых пространств.

4) Создание инструментов общественного контроля реализации проектов по благоустройству (принятие в муниципалитетах соответствующих порядков).

5) Поощрение проектов по благоустройству, инициированных гражданами.

6) Создание инструментов софинансирования проектов благоустройства гражданами (принятие

соответствующих актов в муниципалитетах).

7) Создание инфраструктуры спорта и отдыха (определяется по усмотрению республики).

8) Благоустройство популярных зон торговли.

9) Формирование культурной ценности (идентичности) города.

10) Создание пешеходной инфраструктуры.

11) Создание инструментов повышения экономики муниципалитета – поддержка уличной торговли, услуг (ярмарки выходного дня и т.п.).

12) Благоустройство пустырей и заброшенных зон в черте муниципалитета.

13) Ликвидация домов, признанных аварийными и расселенных.

14) Проведение работ по обустройству объектов питьевого водоснабжения в сельских поселениях.

3. Разработана и внедрена система оценки качества городской среды в результате применения которой будет обеспечена возможность формирования индекса качества городской среды по следующим основным параметрам<sup>7</sup>:

- наличие правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям;
- наличие региональных (муниципальных) программ благоустройства, наличие реализованных проектов по благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству;
- наличие инструментов общественного контроля и участия горожан в развитии муниципалитета;
- благоустройство городской инфраструктуры, дворов, объектов для маломобильных групп населения и иных объектов;
- вовлеченность граждан в реализацию проектов по благоустройству;
- наличие инфраструктуры спорта и отдыха;
- наличие идентичности города;
- благоустройство «знаковых городских объектов», популярных зон торговли;
- событийное наполнение создаваемых пространств;
- отбор и реализация проектов, инициированных гражданами и иные мероприятия.

Оценка проводится с обязательным участием граждан, экспертов, по ее результатам муниципалитету<sup>8</sup> присваивается индекс качества городской среды и осуществляется ранжирование по рейтингу благоустроенности, который будет публичен и доступен для всех заинтересованных лиц и будет призван стимулировать органы власти и самих граждан либо к улучшению состояния городской среды либо к ее поддержанию, если текущий рейтинг благоустроенности будет достаточным. На базе отранжированных

	<p>муниципалитетов будет осуществлено ранжирование субъектов Российской Федерации.</p> <p>4. За период с 2017 по 2020 годы будет обучено 20 человек из числа представителей республиканских проектных групп, муниципальных образований, на территории которых будут реализовываться проекты по благоустройству, а также лиц, ответственных за реализацию отобранных проектов по благоустройству, которые получают современные компетенции по вопросам создания комфортной городской среды, что позволит качественно реализовать проекты по благоустройству, достичь намеченных результатов, а также обеспечить дальнейшую работу на территории Республики Дагестан по развитию компетенций, направленных на повышение качества городской среды, в том числе в части внедрения системы оценки качества городской среды.</p>
<p>Описание модели функционирования результатов проектов</p>	<p>Обеспечение улучшения качества городской среды:</p> <p>1. Принятие (актуализация действующих) новых современных правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям и принятие муниципальных программ благоустройства с учетом мнения граждан, территориального общественного самоуправления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- качественно изменит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);</li> <li>- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;</li> <li>- запустит механизм финансового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;</li> <li>- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий на территории муниципальных образований и другое.</li> </ul> <p>Благодаря созданию новой нормативной правовой базы на муниципальном уровне, отвечающей вышеуказанным требованиям, в Российской Федерации повсеместно будет создан механизм реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и предполагающий масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и реально улучшить качество среды проживания в населенных пунктах.</p> <p>Будет построена модель реализации проектов по благоустройству, связывающая все уровни власти (федеральный, региональный, муниципальный) и непосредственно жителей и создающая четкую модель движения в реализации проекта с заранее обозначенными правилами отбора и поддержки проектов.</p> <p>2. В рамках проекта (начиная с 2017 года) будет проведен сбор лучших практик реализации проектов по благоустройству от всех регионов, что позволит начать формирование и запуск функционирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- продемонстрирует фактическую возможность реализации проектов по благоустройству;</li> </ul>

- создаст основу для изучения и тиражирования положительного опыта;
- обеспечит информационную открытость и доступность лучших практик для всех заинтересованных лиц и особенно для инициативных граждан, которые хотели бы самостоятельно реализовывать проекты по благоустройству;
- создаст механизм поиска наиболее подходящего варианта решения проблемы благоустройства;
- простимулирует активность и вовлеченность граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству;
- окажет методологическую помощь в реализации проектов.

3. Созданная система оценки качества городской среды позволит обеспечить проведение на постоянной и системной основе оценки муниципальных образований, с вовлечением в эту работу самих граждан по итогам которой ежегодно будет составляться публичный рейтинг благоустроенности муниципалитетов Республики Дагестан (далее – рейтинг благоустроенности городов).

Ежегодное составление рейтинга благоустроенности обеспечит привлечение внимания органов власти, граждан и общественности к решению одной из ключевых проблем современного состояния городской инфраструктуры – ее агрессивности и некомфортности для человека, в том числе:

- позволит сформировать понимание имеющихся достижений и актуальных проблем в сфере благоустройства конкретного муниципалитета;
- сделает публичными для граждан и общественности результаты работы органов власти в сфере благоустройства городской среды и создаст основу для оценки эффективности их работы в этой сфере;
- выявленные в результате рейтингования актуальные проблемы в сфере благоустройства будут положены в основу принятия управленческих решений органами власти при формировании соответствующих программ благоустройства с включением в их состав мероприятий, которые направлены на решение выявленных гражданами текущих проблем;
- позволит стимулировать самих граждан, представителей бизнеса к их вовлечению в реализацию мероприятий по благоустройству муниципалитетов, в том числе финансово;
- обеспечит распространение лучших практик в сфере создания комфортной городской среды, начиная с 2019 года, в том числе за счет привлечения внебюджетных источников финансирования.

4. Реализация на территории Республики Дагестан в период 2017 – 2020 гг. Комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, приведет к:

- формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов;

	<ul style="list-style-type: none"><li>- созданию базы флагманских проектов, представляющих собой примеры лучших практик реализации мероприятий по благоустройству по всей стране тем самым сформировав опыт, применимый для России и возможный к тиражированию;</li><li>- формированию качественной и современной муниципальной нормативной правовой базы по реализации мероприятий по благоустройству;</li><li>- качественному изменению части городского пространства на территориях реализации проектов, тем самым повышению качества городской среды на конкретной территории и демонстрации органам власти и гражданам возможности практической реализации таких мероприятий и их результатов, создав основу для дальнейшего стимулирования реализации мероприятий по благоустройству;</li><li>- формированию системы мониторинга исполнения мероприятий по благоустройству городской среды, реализуемых с участием средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Республики Дагестан.</li></ul> <p>При этом, предоставляемая федеральная субсидия поможет реализовать крупные региональные проекты (при их наличии), оказанная с регионального уровня помощь муниципалитетам поможет в реализации знаковых муниципальных проектов по благоустройству, что в свою очередь позволит на муниципальном уровне вовлечь в реализацию проектов по благоустройству непосредственно граждан и бизнес, в том числе путем поощрения инициированных проектов гражданами или бизнесом. Тем самым создается сквозная («сверху вниз» и «снизу вверх») система вовлечения в процесс благоустройства конкретной территории и синхронизация действий власти, граждан и бизнеса.</p> <p>5. Обучение представителей Республики Дагестан и их последующее участие в реализации проектов сформирует в Республике Дагестан центры современных компетенций по вопросам создания комфортной городской среды и создаст условия для дальнейшего тиражирования этих компетенций и реализации проектов по благоустройству с учетом современных требований.</p>
--	--



### 3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)	Срок
1.	Утверждение паспорта проекта	завершение этапа	1 апреля 2017 г.
2.	Утверждение сводного плана проекта	завершение этапа	1 мая 2017 г.
3.	Разработан проект постановления Правительства Республики Дагестан об утверждении правил предоставления и распределения субсидии из республиканского бюджета местным бюджетам на реализацию проектов по благоустройству, включая мероприятия Комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству (далее - республиканская субсидия на благоустройство)	контрольная точка результата	10 марта 2017 г.
4.	Проект постановления Правительства Республики Дагестан об утверждении правил предоставления и распределения республиканской субсидии на благоустройство рассмотрен на Проектном комитете	контрольная точка результата	15 марта 2017 г.
5.	Сформированы и представлены в Минстрой России перечни территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 373-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признания утратившими силу отдельных положений законодательных актов	контрольная точка результата	1 декабря 2016 г.
	Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 373-ФЗ) во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051		

6.	Принято решение о выделении средств республиканского бюджета на предоставление в 2017 году республиканской субсидии на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта по направлению "ЖКХ и городская среда"	контрольная точка результата	15 марта 2017 г.
7.	Сформирован и представлен в Правительство Российской Федерации сводный перечень территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051	контрольная точка результата	31 декабря 2016 г.
8.	Принято постановление Правительства Республики Дагестан об утверждении правил предоставления и распределения республиканской субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	15 марта 2017 г.
9.	Принято постановление Правительства Республики Дагестан о распределении республиканской субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	15 марта 2017 г.
10.	Утвержден комплекс мер Республики Дагестан по информационно-разъяснительной работе среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству	контрольная точка результата	2 февраля 2017 г.
11.	Сформирована первая редакция библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в Республике Дагестан	контрольная точка результата	1 июня 2017 г.
12.	Утвержден модельный документ "Порядок отбора проектов по благоустройству, в соответствии с которым Правительством Республики Дагестан будут отобраны и представлены в Минстрой России проекты по благоустройству для софинансирования за счет федеральной субсидии на благоустройство" (наименование рабочее)	контрольная точка результата	1 июня 2017 г.
13.	Проведено обучение не менее 5 представителей Республики Дагестан по программе "Создание комфортной городской среды" (1 этап) в 2017 году	контрольная точка результата	31 декабря 2017 г.

14.	Внесены изменения в законодательство Российской Федерации в части уточнения полномочий органов местного самоуправления принимать решения о возложении на собственников обязанности по содержанию прилегающих территорий, объектов городской инфраструктуры	контрольная точка результата	1 марта 2017 г.
15.	Заключены соглашения между Минстроем России и Правительством Республики Дагестан о предоставлении в 2017 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка показателя	20 февраля 2017 г.
16.	Заключены соглашения между Минстроем РД и администрациями муниципальных образований о предоставлении в 2017 году республиканской субсидии на благоустройство	контрольная точка показателя	1 апреля 2017 г.
17.	Проведена промежуточная оценка принятия органами местного самоуправления решений об установлении границ территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051	контрольная точка результата	1 июня 2017 г.
18.	Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2017 году и при необходимости подготовлены корректировки паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования республиканской субсидии на благоустройство	контрольная точка показателя	15 октября 2017 г.
19.	Проведена оценка принятия органами местного самоуправления решений об установлении границ территорий, подлежащих комплексному и устойчивому развитию в первоочередном порядке по инициативе органа местного самоуправления в рамках реализации Федерального закона № 373-ФЗ во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051	контрольная точка результата	1 ноября 2017 г.

20.	Сформирован список проектов по благоустройству, представленных в том числе Правительством Республики Дагестан, в соответствии с утвержденным им порядком отбора, наличие которого будет являться условием использования Республикой Дагестан субсидии из федерального бюджета в 2018 году	контрольная точка показателя	15 ноября 2017 г.
21.	Проведена оценка исполнения муниципальными образованиями Республики Дагестан соглашений о предоставлении в 2017 году республиканской субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	1 декабря 2017 г.
22.	Принято решение о выделении средств республиканского бюджета местным бюджетам на предоставление в 2018 году республиканской субсидии на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта по направлению "ЖКХ и городская среда"	контрольная точка результата	25 мая 2018 г.
23.	Заключены соглашения между Минстроем России и Правительством Республики Дагестан о предоставлении в 2018 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка показателя	31 января 2018 г.
24.	Заключены соглашения между Минстроем РД и администрациями муниципальных образований о предоставлении в 2017 году республиканской субсидии на благоустройство	контрольная точка показателя	1 апреля 2018 г.
25.	Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности муниципальных образований в соответствии с утвержденной методикой "Индекс качества городской среды" по итогам 2017 года	контрольная точка результата	1 февраля 2018 г.
26.	"Индекс качества городской среды" включен в перечень показателей проекта	контрольная точка результата	15 февраля 2018 г.
27.	Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в Республике Дагестан по итогам анализа проектов 2017 года	контрольная точка показателя	1 марта 2018 г.
28.	Д Доведены до Республики Дагестан средства федеральной субсидии на благоустройство 2018 года в соответствии с заключенными соглашениями	контрольная точка показателя	1 марта 2018 г.

29.	Проведено обучение не менее 5 представителей Республики Дагестан по программе "Создание комфортной городской среды" в 2018 году	контрольная точка показателя	1 июня 2018 г.
30.	Объявлен конкурс по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых Республикой Дагестан в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15 июня 2018 г.
31.	Завершен прием заявок на конкурс по отбору в 2018 году проектов по благоустройству, представляемых Республикой Дагестан в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	1 августа 2018 г.
32.	Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2018 году и при необходимости подготовлены корректировки паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования республиканской субсидии на благоустройство	контрольная точка показателя	15 октября 2018 г.
33.	Сформирован список проектов по благоустройству, представленных в том числе Правительством Республики Дагестан, в соответствии с утвержденным им порядком отбора наличие которого будет являться условием использования Республикой Дагестан федеральной субсидии на благоустройство в 2019 году	контрольная точка показателя	15 ноября 2018 г.
34.	Проведена оценка исполнения муниципальными образованиями Республики Дагестан соглашений о предоставлении в 2018 году республиканской субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	1 декабря 2018 г.
35.	Принято решение о выделении средств республиканского бюджета местным бюджетам на предоставление в 2019 году республиканской субсидии на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта по направлению "ЖКХ и городская среда"	контрольная точка результата	25 мая 2018 г.
36.	Заключены соглашения между Минстроем России и Правительством Республики Дагестан о предоставлении в 2019 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	31 января 2019 г.

37.	Заключены соглашения между Минстроем РД и администрациями муниципальных образований о предоставлении в 2017 году республиканской субсидии на благоустройство	контрольная точка показателя	1 апреля 2019 г.
38.	Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности городских округов в соответствии с утвержденной методикой "Индекс качества городской среды" по итогам 2018 года	контрольная точка результата	1 февраля 2019 г.
39.	Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в Республике Дагестан по итогам анализа проектов 2018 года	контрольная точка показателя	1 марта 2019 г.
40.	Доведены до Республики Дагестан средства федеральной субсидии на благоустройство 2019 года в соответствии с заключенными соглашениями	контрольная точка показателя	1 марта 2018 г.
41.	Проведено обучение не менее 5 представителей Республики Дагестан по программе "Создание комфортной городской среды" в 2019 году	контрольная точка показателя	1 июня 2019 г.
42.	Объявлен конкурс по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых Республикой Дагестан в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15 июня 2019 г.
43.	Завершен прием заявок на конкурс по отбору в 2019 году проектов по благоустройству, представляемых Республикой Дагестан в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	1 августа 2019 г.
44.	Проведена стратегическая оценка реализации проекта в 2019 году и при необходимости подготовлены корректировки паспорта, в том числе в части уточнения условий предоставления и использования республиканской субсидии на благоустройство	контрольная точка показателя	15 октября 2019 г.

45.	Сформирован список проектов по благоустройству, представленных в том числе Правительством Республики Дагестан, в соответствии с утвержденным им порядком отбора наличие которого будет являться условием использования Республикой Дагестан федеральной субсидии на благоустройство в 2020 году	контрольная точка показателя	15 ноября 2019 г.
46.	Проведена оценка исполнения муниципальными образованиями Республики Дагестан соглашений о предоставлении в 2019 году республиканской субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	1 декабря 2019 г.
47.	Принято решение о выделении средств республиканского бюджета местным бюджетам на предоставление в 2020 году республиканской субсидии на благоустройство в рамках реализации приоритетного проекта по направлению "ЖКХ и городская среда"	контрольная точка результата	15 декабря 2019 г.
48.	Заключены соглашения между Минстром России и Правительством Республики Дагестан о предоставлении в 2019 году федеральной субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	31 января 2020 г.
49.	Заключены соглашения между Минстром РД и администрациями муниципальных образований о предоставлении в 2017 году республиканской субсидии на благоустройство	контрольная точка показателя	1 апреля 2020 г.
50.	Составлен и опубликован рейтинг благоустроенности городских округов в соответствии с утвержденной методикой "Индекс качества городской среды" по итогам 2019 года	контрольная точка результата	1 февраля 2020 г.
51.	Проведена актуализация библиотеки лучших практик реализации проектов по благоустройству в Республике Дагестан по итогам анализа проектов 2019 года	контрольная точка показателя	1 марта 2020 г.
52.	Доведены до Республики Дагестан средства федеральной субсидии на благоустройство 2020 года в соответствии с заключенными соглашениями	контрольная точка показателя	1 марта 2020 г.
53.	Проведено обучение не менее 5 представителей Республики Дагестан по программе "Создание комфортной городской среды" в 2020 году	контрольная точка показателя	1 июня 2020 г.

54.	Объявлен конкурс по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых Республикой Дагестан в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	15 июня 2020 г.
55.	Завершен прием заявок на конкурс по отбору в 2020 году проектов по благоустройству, представляемых Республикой Дагестан в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству	контрольная точка результата	1 августа 2020 г.
56.	Проведена оценка исполнения муниципальными образованиями Республики Дагестан соглашений о предоставлении в 2020 году республиканской субсидии на благоустройство	контрольная точка результата	1 декабря 2020 г.
57.	Подготовлен итоговый отчет реализации проекта	завершение этапа	25 января 2021 г.
58.	Проект завершен. Итоговый отчет утвержден.	завершение этапа	10 февраля 2021 г.

#### 4. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования	Год реализации				Всего
	2017	2018	2019	2020	
Бюджетные источники, Федеральный бюджет млн. руб.	668,3				



Источники финансирования	Год реализации				Всего
	2017	2018	2019	2020	
Консолидированный бюджет Республики Дагестан млн. руб.	35,2				
Местные бюджеты органов местного самоуправления млн. руб.	0				
Внебюджетные источники, млн. руб.	0				
Итого млн. руб.	703,5				

### 5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности
-------	--------------------------------	--

#### Ключевые риски

- |   |  |
|---|--|
| <p>1. Отсутствие заявок Республики Дагестан на получение средств федеральной субсидии на благоустройство, непредставление проектов на</p> | <p>1. Активная работа и вовлечение высших должностных лиц (руководителей высших органов) государственной власти Республики Дагестан, глав муниципальных образований, их объединений, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству.</p> <p>2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству.</p> |
|---|--|

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности
-------	--------------------------------	--

конкурс лучших практик в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в

3. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (далее - Президиум Совета) в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.

2. Отсутствие заявок Республики Дагестан на обучение их представителей либо недостаточное их количество с точки зрения показателей настоящего проекта

органов) субъектов Российской Федерации, 1.Активная работа и вовлечение высших должностных лиц (руководителей высших органов) государственной власти Республики Дагестан, глав муниципальных образований, их объединений, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами направления представителей от Республики Дагестан на обучение в рамках проекта.

2. Реализация федерального, республиканского, начиная с 1 февраля 2017 г., комплексов мер по информационно-разъяснительной работе среди граждан, бизнеса в целях популяризации и вовлечения их в реализацию проектов по благоустройству.

3. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.

1. Активная работа и вовлечение высших должностных лиц (руководителей высших

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности
3.	Несоблюдение Республикой Дагестан условий соглашений, заключенных с Минстроем России, на получение федеральной субсидий на благоустройство, реализация в неполном объеме региональных (муниципальных) программ благоустройства, в том числе Комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Формирование четкого графика реализации соглашения с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.</li> <li>2. Установление в соглашениях ответственности конкретных должностных лиц Республики Дагестан за нарушение условий соглашений, вплоть до освобождения от должности.</li> <li>3. Создание системы контроля и мониторинга в режиме он-лайн за исполнением соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения соглашений и устранять их.</li> <li>4. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) государственной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.</li> </ol>
4.	Отсутствие средств федерального, республиканского (муниципальных) бюджетов для финансирования проектов по благоустройству	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Реализация в Республике Дагестан требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории.</li> <li>2. Предоставление субъектам Российской Федерации федеральной субсидий на благоустройство.</li> </ol>
5.	Отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и формирования индекса качества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Активная работа и вовлечение глав муниципальных образований, участвующих в сборе информации для формирования индекса, в том числе через ресурс высших должностных лиц (руководителей высших органов) государственной власти Республики Дагестан, в процесс проведения оценки качества городской среды.</li> </ol>

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности
	<p>городской среды в соответствии с разработанной методикой, в том числе низкая степень участия в этой работе органов власти в муниципальных образованиях</p>	<p>2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) государственной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.</p> <p>3. Корректировка при необходимости методики оценки качества городской среды и формирования соответствующего индекса.</p>
6.	<p>Непринятие муниципальными образованиями новых современных, соответствующих федеральным методическим документам, правил благоустройства</p>	<p>1. Активная работа и вовлечение глав муниципальных образований, в том числе через ресурс высших должностных лиц (руководителей высших органов) государственной власти Республики Дагестан, в процесс принятия правил благоустройства.</p> <p>2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) государственной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.</p> <p>3. Создание на федеральном уровне единой методологии принятия правил благоустройства.</p>
7.	<p>Недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных Республикой Дагестан в целях формирования</p>	<p>1. Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением экспертов, с муниципальными образованиями в рамках подготовки ими проектов по благоустройству.</p> <p>2. Проведение обучения представителей Республики Дагестан в рамках реализации соглашений о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий паспорта проектов.</p>

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности
	Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству финансирования реализации проектов по благоустройству	<p>3. Формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству.</p> <p>4. Унификация процесса отбора проектов по благоустройству посредством принятия на федеральном уровне модельного документа, регламентирующего порядок проведения отбора проектов, представляемых Республикой Дагестан на конкурс.</p>
8.	Неисполнение Республикой Дагестан, органами местного самоуправления поручения Правительства Российской Федерации от 8 июля 2016 г. № ДК-П9-4051	<p>1. Активная работа и вовлечение высших должностных лиц (руководителей высших органов) государственной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления, в реализацию Федерального закона № 373-ФЗ.</p> <p>2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Минстроя России, Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.</p>
9.	Неисполнение федеральными органами исполнительной власти графиков приведения в нормативное состояние административных зданий, находящихся в федеральной собственности	<p>1. Организация со стороны Росимущества жесткого контроля соблюдения утвержденных графиков и своевременное принятие мер в случае его нарушения.</p> <p>2. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Правительства Российской Федерации, Проектного комитета, Президиума Совета в адрес высших должностных лиц (руководителей высших органов) государственной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления о принятии дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов.</p>

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности
<b>Возможность</b>		
1.	Запрос представителей бизнеса на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и (или) соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства на определенных территориях (например, обустройство заброшенного парка) привлечет граждан как потенциальных потребителей услуг, предлагаемых бизнесом	<p>Обязательное вовлечение представителей бизнеса в проработку проектов благоустройства знаковых городских объектов</p> <p>Определение условия участия бизнеса в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе в Минстрое России</p>
2.	Запрос граждан на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, обустройство дворовых территорий), обеспечит повышение комфорта проживания и создаст дополнительные стимулы для активного участия граждан в реализации конкретных проектов	<p>Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России, с гражданами</p> <p>Определение условия участия граждан в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при их отборе</p> <p>Создание алгоритмов участия граждан в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы "обратной связи" с гражданами</p>

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности
3.	<p>Запрос представителей общественных организаций (объединений), в том числе представляющих интересы определенных групп граждан (например, Общество защиты инвалидов, молодежные объединения) на участие в проектах по благоустройству в качестве соисполнителей и соинвесторов, имея в виду, что создание отдельных объектов благоустройства (например, объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения) будет отвечать интересам указанных организаций</p>	<p>Обязательное обсуждение проектов по благоустройству, представляемых на конкурс в Минстрой России, с привлечением общественных организаций (объединений)</p> <p>Определение условия участия общественных организаций (объединений) в реализации проектов по благоустройству в качестве преимущества, предоставляемого проекту при отборе</p> <p>Создание алгоритмов участия общественных организаций (объединений) в формировании и реализации проектов по благоустройству, в том числе создание системы "обратной связи" с представителями общественных организаций (объединений)</p>

## 6. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323)
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Государственная программа Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан» (утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 661)
Формальные основания для инициации	Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
Дополнительная информация	Ограничения: наличие стратегических рисков реализации проекта, указанных в соответствующем разделе проектного предложения. Предложения по форме реализации Проекта - Программы: создание в Правительстве Республики Дагестан проектного офиса