

УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

ПАСПОРТ
приоритетной программы «Комплексное развитие моногорода Каспийск»

1. Основные положения

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногорода Каспийск	Срок начала и окончания программы	03.2017 г. - 12.2018 г.
Куратор программы	Юсуфов Р.А., заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан - министр экономики и территориального развития Республики Дагестан		
Функциональный заказчик	Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан (министр экономики и территориального развития Республики Дагестан)		
Руководитель программы	Абдулаев М.С., Глава городского округа «город Каспийск»		
Исполнители, соисполнители мероприятий программы	Внешэкономбанк, Фонд развития моногородов, Фонд развития промышленности, Фонд содействия реформирования ЖКХ, ТФОМС, Администрация городского округа «город Каспийск», ГКУ РД «Дирекция по моногородам Республики Дагестан», Минстрой РД, Минфин РД, Минэкономразвития РД, Минпромторг РД, Минтуризма и НХП РД, Минобрнауки РД, Минздрав РД, Минтрансэнергосвязь РД, Минкультуры РД, Минспорт РД, Агентство по предпринимательству и инвестициям Республика Дагестан		
Разработчик паспорта программы	Администрация городского округа «город Каспийск»		

2. Содержание программы

<p>Цели программы</p>	<p>1. Снижение зависимости моногорода Каспийск от деятельности градообразующего предприятия (далее - ГРОП) (ОАО «Завод Дагдизель»), путем создания к концу 2018 года 2500 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью ГРОП.</p> <p>2. Привлечение к концу 2018 года 14,4 млрд. рублей инвестиций в основной капитал;</p> <p>3. Улучшение качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».</p> <p>4. Снижение зависимости моногорода от деятельности ГРОП за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций, осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 5 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года.</p>				
<p>План достижения показателей программы¹</p>	<p>Показатель²</p>	<p>Тип показателя</p>	<p>Базовое значение (2015)</p>	<p>Период, год</p>	
				<p>2017</p>	<p>2018</p>
	<p>1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.</p>	<p>основной</p>	<p>0</p>	<p>1,026</p>	<p>2,500</p>
	<p>2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий</p>	<p>основной</p>	<p>0</p>	<p>4</p>	<p>5</p>
<p>3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. рублей</p>	<p>аналитический</p>	<p>4827,8</p>	<p>7930,0</p>	<p>14449,0</p>	

¹ Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы

² Нарастающим итогом

	<p>4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода</p>	основной	5	5,1	4,9
<p>Показатели программы второго уровня (используются в</p>	<p>Показатель⁴</p>	<p>Тип показателя</p>	<p>Базовое значение (2015)</p>	<p>Период, год</p>	
				<p>2017</p>	<p>2018</p>
	<p>1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.</p>	аналитический	0,284	0,400	1,240
	<p>2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью ГРОП, за счет поддержки, оказываемой НО «Фонд развития моногородов», тыс. ед.</p>	аналитический	0	0,372	0,920
	<p>3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью ГРОП, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.</p>	аналитический	0	0,386	1,080
<p>4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.</p>	аналитический	0	0,254	0,340	

⁴ Нарастающим итогом

аналитических целях)³

5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.	аналитический	4508,0	6759,0	12678,0
6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.	аналитический	2322,9	2550,0	5204,5
7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой, НО «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб.	аналитический	0	1252,0	1419,0
8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб.	аналитический	0	594,0	1188,0
9. Объем привлеченных инвестиций ГРОП, млн руб.	аналитический	319,8	1171,0	1771,0

1. В 2018 году сформированы новые возможности и ниши для бизнеса в моногороде Каспийске:
создана территория опережающего социально-экономического развития;
за счет прямой поддержки Фонда развития моногородов в рамках реализации программ развития моногородов построены (реконструированы) инфраструктурные объекты;
в рамках реализации программы развития моногорода Каспийск реализуются 2 инвестиционных проекта, в том числе с участием Фонда развития моногородов;
привлечено 14,4 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, в том числе внебюджетных;
разработан паспорт и сводный план реализации программы развития Каспийск.

2. Обеспечена координация мер поддержки, в том числе по приоритетным проектам.
В области здравоохранения.
В январе 2018 года все медицинские организации Каспийска, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, внедрили медицинские информационные системы, подключенные к защищенной сети передачи данных Республики Дагестан, интегрированные с региональной медицинской информационной системой Республики Дагестан и компонентами Единой государственной системы в сфере здравоохранения.
В январе 2018 года все врачи, медицинские работники медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечены автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским

³ Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы

Результаты программы

информационным системам, и ведут медицинскую документацию в электронном виде.

В январе 2018 года все медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в Каспийске, подключены к федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу ЕГИСЗ, обеспечивают передачу информации для функционирования электронных услуг (сервисов) для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ).

В 2018 году организована многоуровневая система телемедицинских консультаций.

До конца 2017 года удовлетворена потребность города Каспийск в части обеспечения медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь населению, автомобилями скорой медицинской помощи классов В и С отечественного производства исходя из выявленной фактической потребности.

До конца 2017 года для моногорода с учетом реальной кадровой потребности установлена квота на целевой прием и подготовки специалистов, на получение высшего медицинского и фармацевтического образования в образовательных организациях Минздрава России.

В 2017 году модернизирован (осуществлен текущий ремонт) зоны регистрации и ожидания приема в поликлиниках с учетом реальной потребности по результатам проведенного анализа за счет средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных на текущий ремонт в тарифе на оплату медицинской помощи.

В области образования.

До конца 2017 года для моногорода с учетом реальной кадровой потребности установлены квоты на целевой прием специалистов с высшим педагогическим образованием.

Проект по строительству школы в мкр. Кирпичный на 500 мест включен в Федеральную целевую программу «Жилище».

Проект по строительству школы по ул. В.И. Ленина 33, на 500 мест включен в Федеральную целевую программу «Жилище».

Проект по сносу здания детского сада № 3 и строительству нового детского сада включен в ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы».

В области качества дорог.

Обустроена в 2017 году территория, прилегающей к школе в МКР «Кемпинг».

В 2018 году завершены работы по реконструкции дороги от ул. Амет-Хана Султана до индустриального парка «Кристал Сити».

В 2018 году завершена реконструкция центральной улицы им. М. Халилова.

В области жилищно-коммунального хозяйства и городской среды.

В 2018 году завершены работы по:

благоустройству бульвара им. Абдуллаева (установка скамеек, уличных фонарей, урн для мусора и т. д.); организации «Шахматного клуба», установке уличной крытой беседки в городском парке с Wi-Fi и киоском «Кофе с собой»;

строительству смотровой площадки, для осмотра главной достопримечательности города - 8-го цеха завода ОАО «Завод Дагдизель»;

реконструкции дворца культуры «Дагдизель»;

реконструкции набережной (усиление берегозащитных сооружений, ремонту дорожек, засыпке вымытого грунта, установке урн, установке освещения).

В 2017 году подготовлена и подана заявка в ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на получение финансирования на модернизацию системы *водоснабжения*.

В 2017 году подготовлена и подана заявка в ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на получение финансирования на модернизацию системы *водоотведения*.

В 2018 году обучены представители моногорода Каспийск, ответственных за реализацию проектов по благоустройству, которые получают современные компетенции по вопросам создания комфортной городской среды.

В области развития малого и среднего предпринимательства.

В 2017 году ежемесячно проводятся ярмарки на территории города.

Разработан и внедрен инвестиционный портал в сети интернет города в 2017 году.

В 2017 году проведена презентация инвестиционной привлекательности города.

В 2017 году принято участие в инвестиционном форуме Республики Дагестан.

В области развития промышленности:

В 2017 году создан индустриальный парк «КипПромКаспий».

3. По направлению «Повышение эффективности муниципального управления»:
внедрена система межведомственного документооборота СЭД-дело.
внедрено проектное управление в работе органов местного самоуправления города.

4. По направлению «Содействие реализации инвестиционных проектов»:
Реализуется инвестиционный проект «Создание индустриально-строительного комплекса «Каспийск» (ООО «Завод строительных материалов»).

Реализуется инвестиционный проект «Техническое перевооружение и расширение заготовительного производства ОАО «Завод им. Гаджиева» (ОАО «Завод им. Гаджиева»).

5. По направлению «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»:
составлен перечень мер господдержки проектов развития города Каспийск на 2017-2018 гг.

6. По направлению «Развитие спорта»:
построена спортивная площадка;
укомплектован муниципальный центр приема ГТО.

7. По направлению «Экологическое развитие»:
увеличена площадь зеленых насаждений;
построена аллея по ул. Халилова от банкетного зала «Россия» до спорткомплекса им. Али Алиева, озеленены въезды в город.

8. По направлению «Развитие туризма»:
инвестиционный проект по строительству гостиничного комплекса ООО «Каспий Плаза» включен в ФЦП «Развитие внутреннего и выездного туризма».

Описание модели функционирования программы

Присвоение моногороду Каспийск статуса территорий опережающего социально-экономического развития ввиду предоставляемых резидентам ТОСЭР льгот по уплате налогов и иных обязательных платежей, а также использование средств государственных программ, бюджетов всех уровней, институтов развития, внебюджетных источников для снятия инфраструктурных ограничений для реализации новых инвестиционных проектов в г. Каспийске и заемного финансирования инвестиционных проектов позволит создать необходимые условия для привлечения инвесторов, реализации ими инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест.

Подготовленная инженерная и инвестиционная инфраструктура для реализации проектов повышает

инвестиционную привлекательность моногорода. Линейный менеджер будет осуществлять консультационную и методологическую поддержку по вопросам разработки и реализации программ развития моногорода, в том числе с учетом лучших российских практик в области диверсификации экономики моногорода, улучшения инвестиционного климата, городской среды и развития человеческого капитала в моногороде.

Также Линейный менеджер будет оказывать помощь в привлечении инвестиций для реализации программ развития моногорода, во внедрении принципов проектного управления в деятельность органов местного самоуправления моногородов для повышения эффективности реализации программ.

Это, в свою очередь, снизит, в том числе риски не реализации или реализации не в полном объеме инвестиционных проектов, что будет содействовать созданию новых рабочих мест, не связанных с деятельностью ГРОП, и увеличению объема инвестиций в экономику и социальную сферу.

Реализация мероприятий в рамках взаимодействия с отдельными органами исполнительной власти с целью приоритизации оказания помощи и поддержки Каспийску, в том числе в области здравоохранения, образования, качества дорог, поддержки промышленности, позволит в первоочередном порядке решить насущные проблемы моногородов, повысить уровень оценки социально-экономического положения моногорода его жителями, создаст предпосылки для его стабилизации и роста.

В результате формирования и обучения команды, управляющих проектами развития моногорода Каспийск, их участники получают необходимые знания в областях стратегического планирования, проектного управления, взаимодействия с институтами развития и инвесторами, повышения качества городской среды и развития человеческого капитала, а также пройдут мотивационные и командообразующие сессии, что позволит повысить эффективность реализации программы развития моногорода. Также в ходе обучения будет выстроена система коммуникаций между командами, управляющими проектами развития разных моногородов, что создает экосистему для обмена практиками, идеями, опытом. Реализация полученных знаний на практике позволит повысить качество муниципального управления, управления коммерческими организациями и институтами развития регионального и местного уровня, что положительно скажется на успешности реализации проектов и программы развития моногорода в экономической и социальной сферах, в сфере благоустройства городской среды.

Улучшение качества городской среды повысит привлекательность города как территории для ведения бизнеса, учебы и проживания, а также повысит вовлеченность горожан в решение вопросов развития города.

3. Перечень проектов и мероприятий программы

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/ответственный исполнитель мероприятия
Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»						

1.	Реализация программы комплексного развития моногорода Каспийск	Проект	03.2017-12.2025	Комплексное развитие моногорода	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
2.	Разработка инвестиционного портала муниципального образования	Проект	04.2017-06.2017	Внедрен инвестиционный портал в сети интернет	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
3.	Презентация инвестиционных возможностей города.	Мероприятие	03.2017-06.2017	Презентована инвестиционная привлекательность города	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
4.	Участие в инвестиционном форуме Республики Дагестан	Мероприятие	04.2017-09.2017	Налажены связи и подписаны соглашения о сотрудничестве	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
5.	Создание территории опережающего социально-экономического развития	Проект	05.2017-12.2017	Городу присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития	Минэкономразвития РД	Меджидов М.М., заместитель министра экономики и территориального развития РД
6.	Проведение семинара по вопросу развития моногорода Каспийск	Мероприятие	04.2017-08.2017	Проведены семинары, выработаны предложения по развитию моногорода Каспийск	Администрация городского округа «город Каспийск», ОИВ РД	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
Направление «Повышение эффективности муниципального управления»						
7.	Внедрение системы межведомственного документооборота СЭД-дело	Мероприятие	04.2017-12.2017	Внедрена система межведомственного документооборота СЭД-дело	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»

8.	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Каспийска	Мероприятие	04.2017-07.2017	Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
Направление «Развитие городской среды и благоустройство»						
9.	Благоустройство бульвара им. Абдуллаева (установка скамеек, уличных фонарей, урн для мусора)	Проект	04.2017-03.2018	Проведено благоустройство бульвара им. Абдуллаева	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
10.	Организация «Шахматного клуба». Установка уличной крытой беседки в городском парке с WiFi и киоском «Кофе с собой»	Проект	04.2017-03.2018	Осуществлена реконструкция беседки в городском парке, создан шахматный клуб	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
11.	Строительство смотровой площадки, для осмотра главной достопримечательности города - 8-го цеха завода ОАО «Завод Дагдизель»	Проект	04.2017-12.2018	Построена смотровая площадка	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
12.	Реконструкция дворца культуры «Дагдизель»	Проект	04.2017-03.2018	Реконструирован дворец культуры «Дагдизель»	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
13.	Реконструкция городской набережной	Проект	07.2017-06.2018	Усиление берегозащитных сооружений, ремонт дорожек, засыпка вымытого грунта, установка урн, установка освещения	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
14.	Обучение представителей моногорода Каспийск, ответственных за реализацию проектов по благоустройству	Мероприятие	05.2017-07.2017	Получены сертификаты на обучение, современные компетенции по вопросам создания комфортной городской среды	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»						

15.	Организация муниципального форума для предпринимателей на базе индустриального парка «Кристалл Сити»	Мероприятие	04.2017-07.2017	Проведен форум, заявлены инвестиционные проекты субъектами МСП для реализации	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
16.	Проведение ярмарок	Мероприятие	05.2017-08.2017	Проведено не менее 10 ярмарок, созданы условия для реализации продукции субъектами производства	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»						
17.	Реализация инвестиционного проекта «Создание индустриально-строительного комплекса «Каспийск» (ООО «Завод строительных материалов»)	Проект	04.2017-12.2018	Вложено инвестиций 5575,5 млн. руб. и создано 280 новых рабочих мест.	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
18.	Реализация инвестиционного проекта «Техническое перевооружение и расширение заготовительного производства ОАО «Завод им. Гаджиева» (ОАО «Завод им. Гаджиева»)	Проект	04.2017-12.2020	Вложено инвестиций 600,0 млн. руб. и создано 570 новых рабочих мест	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»						
19.	Составление перечня мер господдержки проектов развития Каспийска на 2017-2018 годы	Мероприятие	03.2017-06.2017	Перечень мер господдержки, для реализации проектов комплексного развития Каспийска	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
Направление «Развитие образования»						
20.	Строительство школы в мкр. Кирпичный на 500 мест в рамках ФЦП «Жилище»	Проект	03.2017-12.2017	Завершено строительство школы	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., Глава городского округа «город Каспийск»

21.	Строительство школы по ул. В.И. Ленина 33, на 500 мест в рамках ФЦП «Жилище»	Проект	03.2017-12.2017	Завершено строительство школы	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., Глава городского округа «город Каспийск»
22.	Строительство нового детского сада в рамках ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы».	Проект	04.2017-12.2017	Завершено строительство детского сада	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., Глава городского округа «город Каспийск»
23.	Оснащение городских школ учебно-методическими пособиями	Мероприятие	03.2017-04.2017	Школы обеспечены учебниками	Администрация городского округа «город Каспийск», Минобрнауки РД	Абдулаев М.С., Глава городского округа «город Каспийск»
Направление «Развитие здравоохранения»						
24.	Обновление автопарка каретами скорой медицинской помощи	Мероприятие	04.2017-12.2017	Приобретены не менее 12 машин скорой помощи	Администрация городского округа «город Каспийск» Минздрав РД	Абдулаев М.С., Глава городского округа «город Каспийск»
25.	Реконструкция здания центральной поликлиники (Ремонт входной группы и зоны ожидания центральной поликлиники)	Проект	04.2017-12.2017	Осуществлен ремонт входной группы и зоны ожидания центральной поликлиники	ТФОМС по РД, Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., Глава городского округа «город Каспийск»
26.	Обеспечение учреждений здравоохранения автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам и внедрение Единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)	Мероприятие	05.2017-10.2017	Внедрена Единая государственная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)	Администрация городского округа «город Каспийск» Минздрав РД, ТФОМС по РД	Абдулаев М.С., Глава городского округа «город Каспийск»
27.	Обеспечение автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам всех врачей, медицинских работников	Мероприятие	05.2017-11.2017	Все врачи, медицинские работники медицинских организаций, оказывающие первичную медико-	Администрация городского округа «город Каспийск»,	Абдулаев М.С., Глава городского округа «город

	медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и ведение медицинской документации в электронном виде			санитарную помощь обеспечены автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам	Минздрав РД, ТФОМС по РД	Каспийск»
28.	Подключение всех медицинских организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Каспийске к федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу ЕГИСЗ, обеспечивают передачу информации для функционирования электронных услуг (сервисов) для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ)	Мероприятие	05.2017-11.2017	Все медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в Каспийске подключены к федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу ЕГИСЗ	Администрация городского округа «город Каспийск», Минздрав РД, ТФОМС по РД	Абдулаев М.С., Глава городского округа «город Каспийск»
29.	Организация многоуровневой системы телемедицинских консультаций	Мероприятие	05.2017-12.2017	Проводятся телемедицинские консультации	Минздрав РД	Абдулаев М.С., Глава городского округа «город Каспийск»
30.	Для моногорода Каспийск с учетом реальной кадровой потребности установлена квота на целевой прием и подготовки специалистов, на получение высшего медицинского и фармацевтического образования в образовательных организациях Республики Дагестан	Мероприятие	06.2017-07.2017	Установлена квота на целевой прием	Минздрав РД, Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., Глава городского округа «город Каспийск»
Направление «Развитие промышленности»						
31.	Создание индустриального парка «КипПромКаспий»	Проект	04.2017-12.2018	Создание индустриального парка. Существует имущественный комплекс индустриального парка. Реализованы проекты резидентов индустриального парка.	Администрация городского округа «город Каспийск», Минпромторг РД, ГКУ «Дирекция по развитию моногородов РД»	Абдулаев М.С., Глава городского округа «город Каспийск»

Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

32.	Обустройство территории, прилегающей к школе в МКР «Кемпинг»	Мероприятие	04.2017-08.2017	Проведено благоустройство территории, прилегающей к школе в МКР «Кемпинг»	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
33.	Расширение (ремонт) транспортной инфраструктуры (дороги) от ул. Амет-Хана Султана до индустриального парка «Кристал Сити»	Мероприятие	04.2017-07.2017	Реконструирована дорога до индустриального парка «Кристал Сити»	Администрация городского округа «город Каспийск», Минстрой РД	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
34.	Реконструкция центральной улицы им. М. Халилова	Мероприятие	04.2017-07.2017	Произведена реконструкция улицы	Администрация городского округа «город Каспийск», Агентство по дорожному хозяйству РД	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»

Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

35.	Подготовка заявки в ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на получение финансирования на модернизацию системы водоснабжения	Проект	05.2017-12.2018	Заявка подана в Фонд	Администрация городского округа «город Каспийск», Минстрой РД	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
36.	Подготовка заявки в ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на получение финансирования на модернизацию системы водоотведения	Проект	05.2017-12.2018	Заявка подана в Фонд	Администрация городского округа «город Каспийск», Минстрой РД	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»

Направление «Развитие спорта»

37.	Строительство спортивной площадки для Workout на городском пляже	Мероприятие	04.2017-08.2017	Построена спортивная площадка	Администрация городского округа «город Каспийск»,	Абдулаев М.С., глава городского округа «город
-----	--	-------------	-----------------	-------------------------------	---	--

					Минспорт РД	Каспийск»
38.	Укомплектование муниципального центра приема ГТО	Мероприятие	05.2017-08.2017	Муниципальный центр приема ГТО укомплектован	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
Направление «Экологическое развитие»						
39.	Увеличение площади зеленых насаждений	Мероприятие	05.2017-12.2017	Осуществлена посадка новых пород деревьев. Посадка не менее 5 тысяч новых саженцев	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
40.	Строительство аллеи по ул. Халилова от банкетного зала «Россия» до спорткомплекса им. Али Алиева	Проект	04.2017-12.2017	Создана аллея и озеленены въезды в город	Администрация городского округа «город Каспийск»	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»
Направление «Развитие туризма»						
41.	Включение инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса ООО «Каспий Плаза» в ФЦП «Развитие внутреннего и выездного туризма»	Проект	06.2017-12.2018	Проект включен в ФЦП	Администрация городского округа «город Каспийск», Минтуризма и НХП РД	Абдулаев М.С., глава городского округа «город Каспийск»

4. Этапы и контрольные точки

<Перечень этапов и ключевых контрольных точек программы в разрезе проектов и мероприятий программы из расчета не менее 2-6 в год, распределенных в течение года. По каждому проекту, включенному в программу, указываются обязательные этапы «Паспорт проекта утвержден» и «Проект завершен».>

При выделении этапов реализации программы мероприятия очередного этапа начинаются при наличии соответствующего решения Управляющего совета Программы; при выделении контрольных точек отдельное решение Управляющего совета не требуется, прохождение контрольных точек осуществляется с представлением отчета>

	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки		Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Реализация программы комплексного развития моногорода Каспийск	1.1	Утвержден паспорт программы	Этап	03.2017
		1.2	Утвержден сводный план	Этап	в течение 60 дней с даты утверждения паспорта
		1.3	Подготовлен статус-отчет по достижению показателей программы	Контрольная точка	06.2017 г., далее - 1 раз в полгода
		1.4	Актуализация паспорта программы и сводного плана на 2018 г. и на период	Контрольная точка	12.2017
		1.5	Итоговый отчет утвержден	Контрольная точка	12.2025
2.	Разработка инвестиционного портала муниципального образования	2.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017
		2.2	Разработка технического задания	Контрольная точка	04.2017
		2.3	Заключение договора на выполнение работ	Контрольная точка	05.2017
		2.4.	Разработка портала	Контрольная точка	06.2017
		2.5	Проект завершен	Этап	06.2017
3.	Презентация инвестиционных возможностей города	3.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	03.2017
		3.2	Заключение договора на выполнение работ	Контрольная точка	04.2017
		3.3	Проведена презентация	Контрольная точка	05.2017
		3.4	Мероприятие завершено	Этап	06.2017
4.	Участие в инвестиционном форуме Республики Дагестан	4.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	04.2017
		4.2	Подготовка раздаточного материала	Контрольная точка	05.2017
		4.3	Участие в форуме	Контрольная точка	09.2017
		4.4	Мероприятие завершено	Этап	09.2017

5.	Создание территории опережающего социально-экономического развития	5.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	05.2017
		5.2	Принятие постановления Правительства РФ о создании ТОСЭР в моногороде Каспийск	Контрольная точка	05.2017
		5.3	Формирование нормативно-правовой базы Республики Дагестан по регулированию вопросов функционирования ТОСЭР	Контрольная точка	09.2017
		5.4	Присвоение статуса резидентов ТОСЭР первым инициаторам инвестиционных проектов	Контрольная точка	12.2017
		5.5	Проект завершен	Этап	12.2017
6.	Проведение семинара по вопросу развития моногорода Каспийск	6.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	04.2017
		6.2	Подготовка программы семинара	Контрольная точка	05.2017
		6.3	Проведение семинара	Контрольная точка	07.2017
		6.4	Мероприятие завершено	Этап	08.2017
7.	Внедрение системы межведомственного документооборота СЭД-дело	7.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	04.2017
		7.2	Обучение государственных служащих работе в системе СЭД-ДЕЛО	Контрольная точка	05.2017
		7.3	Отказ от бумажного документооборота в администрации городского округа	Контрольная точка	11.2017
		7.4	Мероприятие завершено	Этап	12.2017
8.	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Каспийска	8.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	04.2017
		8.2	Разработка положения	Контрольная точка	05.2017
		8.3	Создание управляющего совета городского округа	Контрольная точка	06.2017
		8.4	Мероприятие завершено	Этап	07.2017
9.	Благоустройство бульвара им. Абдуллаева (установка скамеек, уличных фонарей, урн для мусора)	9.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017
		9.2	Разработка ПСД	Контрольная точка	05.2017
		9.3	Проведение публичных слушаний	Контрольная точка	06.2017

		9.4	Начало работ	Контрольная точка	05.2017
		9.5	Проект завершен	Этап	03.2018
10.	Организация «Шахматного клуба». Установка уличной крытой беседки в городском парке с WiFi и киоском «Кофе с собой»	10.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017 г.
		10.2	разработка ПСД	Контрольная точка	05.2017
		10.3	Проведение публичных слушаний	Контрольная точка	05.2017
		10.4	Начало работ	Контрольная точка	06.2017
		10.5	Проект завершен	Этап	03.2018
11.	Строительство смотровой площадки, для осмотра главной достопримечательности города - 8-го цеха завода ОАО «Завод Дагдизель»	11.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017
		11.2	Разработка ПСД	Контрольная точка	05.2017
		11.3	Проведение публичных слушаний	Контрольная точка	06.2017
		11.4	Проведение работ	Контрольная точка	07.2017
		11.5	Приемочные мероприятия	Контрольная точка	10.2018
		11.6	Проект завершен	Этап	12.2018
12.	Реконструкция дворца культуры «Дагдизель»	12.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017
		12.2	Разработка ПСД	Контрольная точка	06.2017
		12.3	Проведение работ	Контрольная точка	07.2017
		12.4	Приемочные мероприятия	Контрольная точка	12.2018
		12.5	Проект завершен	Этап	03.2018
13.	Реконструкция городской набережной	13.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	07.2017
		13.2	Проведение публичных слушаний	Контрольная точка	06.2017
		13.3	Привлечение инвесторов	Контрольная точка	06.2017
		13.4	Начало работ	Контрольная точка	07.2017
		13.5	Приемочные мероприятия	Контрольная точка	05.2018
		13.6	Проект завершен	Этап	06.2018
	Обучение представителей моногорода Каспийск	14.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	05.2017

14.	ответственных за реализацию проектов по благоустройству	14.2	Подбор сотрудников для обучения	Контрольная точка	05.2017
		14.3	Проведение обучения	Контрольная точка	06.2017
		14.4	Мероприятие завершено	Этап	07.2017
15.	Организация муниципального форума для предпринимателей на базе индустриального парка «Кристалл Сити»	15.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	04.2017
		15.2	Подготовка организационных документов	Контрольная точка	05.2017
		15.3	Проведение форума	Контрольная точка	06.2017
		15.4	Мероприятие завершено	Этап	07.2017
16.	Проведение ярмарок	16.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	05.2017
		16.2	Определение места проведения ярмарки	Контрольная точка	06.2017
		16.3	Получение разрешения на проведение ярмарки	Контрольная точка	07.2017
		16.4	Мероприятие завершено	Этап	08.2017
17.	Реализация инвестиционного проекта «Создание индустриально-строительного комплекса «Каспийск» (ООО «Завод строительных материалов»)	17.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017
		17.2	Подготовлены предложения по получению инвестиционным проектом мер поддержки	Контрольная точка	05.2017
		17.3	Проекты по содействию в получении инвестиционным проектом мер поддержки включены в программу развития Каспийска	Контрольная точка	07.2017
		17.4	Проект завершен	Этап	12.2018
18.	Реализация инвестиционного проекта «Техническое перевооружение и расширение заготовительного производства ОАО «Завод им. Гаджиева» (ОАО «Завод им. Гаджиева»)	18.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017
		18.2	Подготовлены предложения по получению инвестиционным проектом мер поддержки	Контрольная точка	05.2017
		18.3	Проекты по содействию в получении инвестиционным проектом мер поддержки включены в программу развития Каспийска	Контрольная точка	07.2017

		18.4	Проект завершен	Этап	12.2020
19.	Составление перечня мер господдержки проектов развития Каспийска на 2017-2018 годы	19.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	03.2017
		19.2	Сбор информации	Контрольная точка	04.2017
		19.3	Формирование перечня	Контрольная точка	05.2017
		19.4	Размещение информации в официальных источниках	Контрольная точка	05.2017
		19.5	Мероприятие завершено	Этап	06.2017
20.	Строительство школы в мкр. Кирпичный на 500 мест в рамках ФЦП «Жилище»	20.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	03.2017
		20.2	Получение финансирования	Контрольная точка	05.2017
		20.3	Начало строительства	Контрольная точка	07.2017
		20.4	Акт ввода в эксплуатацию	Контрольная точка	12.2017
		20.5	Проект завершен	Этап	12.2017
21.	Строительство школы по ул. В.И. Ленина 33, на 500 мест в рамках ФЦП «Жилище»	21.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	03.2017
		21.2	Получение финансирования	Контрольная точка	05.2017
		21.3	Начало строительства	Контрольная точка	07.2017
		21.4	Акт ввода в эксплуатацию	Контрольная точка	12.2017
		21.5	Проект завершен	Этап	12.2017
22.	Оснащение городских школ учебно-методическими пособиями	22.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	03.2017
		22.2	Подбор необходимых пособий	Контрольная точка	04.2017
		22.3	Распределение по учреждениям	Контрольная точка	05.2017
		22.4	Мероприятие завершено	Этап	05.2017
23.	Снос здания детского сада № 3 и строительство нового здания в рамках ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы»	23.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017
		23.2	Подготовка заявки на участие в ФЦП	Контрольная точка	04.2017
		23.3	Получение положительного заключения заявки	Контрольная точка	05.2017
		23.4	Получение финансирования	Контрольная точка	06.2017

		23.5	Начало строительства	Контрольная точка	07.2017
		23.6	Акт ввода в эксплуатацию	Контрольная точка	12.2017
		23.7	Проект завершен	Этап	12.2017
24.	Обновление автопарка карет скорой медицинской помощи	24.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	04.2017
		24.2	Подготовка заявки	Контрольная точка	04.2017
		24.3	Подача заявки в Министерство здравоохранения РД	Контрольная точка	04.2017
		24.4	Приобретение 12 машин	Контрольная точка	12.2008
		24.5	Мероприятие завершено	Этап	12.2008
25.	Реконструкция здания центральной поликлиники (Ремонт входной группы и зоны ожидания центральной поликлиники)	25.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017
		25.2	Объявление торгов	Контрольная точка	04.2017
		25.3	Заключение контракта на выполнение работ	Контрольная точка	05.2017
		25.4	Начало работ	Контрольная точка	06.2017
		25.5	Приемочные мероприятия	Контрольная точка	08.2017
		25.6	Проект завершен	Этап	12.2017
26.	Обеспечение учреждений здравоохранения автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам и внедрение Единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)	26.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	05.2017
		26.2	Установка необходимого программного обеспечения	Контрольная точка	06.2017
		26.3	Обучение персонала	Контрольная точка	10.2017
		26.4	Мероприятие завершено	Этап	10.2017
27.	Обеспечение автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам всех врачей, медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и ведение медицинской документации в электронном виде	27.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	05.2017
		27.2	Установка необходимого программного обеспечения	Контрольная точка	06.2017
		27.3	Обучение персонала	Контрольная точка	10.2017
		27.4	Мероприятие завершено	Этап	11.2017
28.	Подключение всех медицинских организации,	28.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	05.2017

	оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Каспийске к федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу ЕГИСЗ, обеспечивают передачу информации для функционирования электронных услуг (сервисов) для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ)	28.2	Установка необходимого программного обеспечения	Контрольная точка	06.2017
		28.3	Обучение персонала	Контрольная точка	10.2017
		28.4	Мероприятие завершено	Этап	11.2017
		29.	Организация многоуровневой системы телемедицинских консультаций	29.1	Паспорт мероприятия утвержден
		29.2	Установка необходимого программного обеспечения	Контрольная точка	06.2017
		29.3	Обучение персонала	Контрольная точка	10.2017
		29.4	Начало проведения телемедицинских консультаций	Контрольная точка	11.2017
		29.5	Мероприятие завершено	Этап	12.2017
30.	Установка квоты на целевой прием и подготовку специалистов, на получение высшего медицинского и фармацевтического образования в образовательных организациях Республики Дагестан	30.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	06.2017
		30.2	Анализ реальной кадровой потребности	Контрольная точка	05.2017
		30.3	Установление квоты	Контрольная точка	06.2017
		30.4	Мероприятие завершено	Этап	07.2017
31.	Создание индустриального парка «КипПромКаспий»	31.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017
		31.2	Создание имущественного комплекса	Контрольная точка	06.2017
		31.3	Реализация проектов резидентов индустриального парка	Контрольная точка	07.2017
		31.4	Проект завершен	Этап	12.2018
32.	Обустройство территории, прилегающей к школе в МКР «Кемпинг»	32.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	04.2017
		32.2	Подача заявки	Контрольная точка	04.2017
		32.3	Получение финансирования	Контрольная точка	06.2017
		32.4	Начало работ	Контрольная точка	07.2017
		32.5	Мероприятие завершено	Этап	12.2017

33.	Расширение (ремонт) транспортной инфраструктуры (дороги) от ул. Амет-Хана Султана до индустриального парка «Кристал Сити»	33.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	04.2017
		33.2	Подача заявки	Контрольная точка	05.2017
		33.3	Получение финансирования	Контрольная точка	06.2017
		33.4	Начало работ	Контрольная точка	07.2017
		33.5	Мероприятие завершено	Этап	09.2017
34.	Реконструкция центральной улицы им. М. Халилова	34.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	04.2017
		34.2	Подача заявки	Контрольная точка	05.2017
		34.3	Получение финансирования	Контрольная точка	06.2017
		34.4	Начало работ	Контрольная точка	07.2017
		34.5	Мероприятие завершено	Этап	12.2017
35.	Подготовка заявки в ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на получение финансирования на модернизацию системы водоотведения	35.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	05.2017
		35.2	Подготовка заявки на участие в ФЦП	Контрольная точка	06.2017
		35.3	Получение положительного заключения заявки	Контрольная точка	12.2017
		35.4	Получение финансирования	Контрольная точка	02.2018
		35.5	Начало строительства	Контрольная точка	03.2018
		35.6	Акт ввода в эксплуатацию	Контрольная точка	12.2018
		35.7	Проект завершен	Этап	12.2018
36.	Подготовка заявки в ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на получение финансирования на модернизацию системы водоснабжения	36.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	05.2017
		36.2	Подготовка заявки на участие в ФЦП	Контрольная точка	06.2017
		36.3	Получение положительного заключения заявки	Контрольная точка	09.2017
		36.4	Получение финансирования	Контрольная точка	02.2018
		36.5	Начало строительства	Контрольная точка	03.2018
		36.6	Акт ввода в эксплуатацию	Контрольная точка	12.2018
		36.7	Проект завершен	Этап	12.2018

37.	Строительство спортивной площадки для Workout на городском пляже	37.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	04.2017
		37.2	Подача заявки	Контрольная точка	04.2017
		37.2	Начало работ	Контрольная точка	06.2017
		37.3	Завершение работ	Контрольная точка	08.2017
		37.4	Мероприятие завершено	Этап	08.2017
38.	Укомплектование муниципального центра приема ГТО	38.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	05.2017
		38.2	Начало работ	Контрольная точка	06.2017
		38.3	Завершение работ	Контрольная точка	08.2017
		38.4	Мероприятие завершено	Этап	08.2017
39.	Увеличение площади зеленых насаждений города	39.1	Паспорт мероприятия утвержден	Этап	05.2017
		39.2	Проведение публичных слушаний	Контрольная точка	06.2017
		39.3	Получение финансирования	Этап	08.2017
		39.4	Начало работ	Контрольная точка	09.2017
		39.5	Завершение работ	Контрольная точка	12.2017
		39.6	Мероприятие завершено	Этап	12.2017
40.	Строительство аллеи по ул. Халилова от банкетного зала «Россия» до спорткомплекса им. Али Алиева и озеленение въездов в город	40.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	04.2017
		40.2	Привлечение инвесторов	Контрольная точка	05.2017
		40.3	Проведение публичных слушаний	Контрольная точка	06.2017
		40.4	Начало работ	Контрольная точка	08.2017
		40.5	Завершение работ	Контрольная точка	11.2017
		40.6	Проект завершен	Этап	12.2017
41.	Включение инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса ООО «Каспий Плаза» в ФЦП «Развитие внутреннего и выездного туризма»	41.1	Паспорт проекта утвержден	Этап	05.2017
		41.2	Подготовка заявки	Контрольная точка	06.2017
		41.3	Получение финансирования	Контрольная точка	03.2018

	41.4	Начало работ	Контрольная точка	05.2018
	41.5	Завершение работ	Контрольная точка	11.2018
	41.6	Проект завершен	Этап	12.2018

5. Бюджет программы

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Год реализации		Всего, млн руб.
		2017	2018	
1.	Разработка инвестиционного портала муниципального образования	0,1	0,1	0,2
2.	Подготовка презентационного материала об инвестиционной привлекательности города	0,5	0	0,5
3.	Участие в инвестиционном форуме Республики Дагестан	0,4	0,6	1,0
4.	Создание территории опережающего социально-экономического развития	-	-	-
5.	Проведение семинаров по вопросам развития моногорода Каспийск	0,03	0,03	0,06
6.	Внедрение системы межведомственного документооборота СЭД-дело	-	-	-
7.	Внедрение проектного управления в работе ОМСУ Каспийска	-	-	-
8.	Благоустройство бульвара им. Абдуллаева (установка скамеек, уличных фонарей, урн для мусора)	4,0	2,0	6,0
9.	Организация «Шахматного клуба». Установка уличной крытой беседки в городском парке с WiFi и киоском «Кофе с собой»	3,0	0,1	3,1
10.	Строительство смотровой площадки, для осмотра главной достопримечательности города - 8-го цеха завода ОАО «Завод Дагдизель»	5,0	0,3	5,3
11.	Реконструкция дворца культуры «Дагдизель»	10,0	10,0	20,0

12.	Реконструкция набережной (усиление берегозащитных сооружений, ремонт дорожек, засыпка вымытого грунта, установка урн, установка освещения)	100,0	50,0	150,0
13.	Обучение представителей моногорода Каспийск ответственных за реализацию проектов по благоустройству, которые получают современные компетенции по вопросам создания комфортной городской среды	-	-	-
14.	Организация муниципального форума для предпринимателей на базе индустриального парка «Кристалл Сити»	-	-	-
15.	Проведение ежемесячных ярмарок	1,0	1,0	2,0
16.	Сопровождение инвестиционного проекта «Создание индустриально-строительного комплекса «Каспийск» (ООО «Завод строительных материалов»)	1164,4	-	1164,4
17.	Сопровождение инвестиционного проекта «Техническое перевооружение и расширение заготовительного производства ОАО «Завод им. Гаджиева» (ОАО «Завод им. Гаджиева»)	28,4	170	198,4
18.	Составление перечня мер господдержки проектов развития Каспийска на 2017-2018 годы	-	-	-
19.	Строительство школы в мкр. Кирпичный на 500 мест в рамках ФЦП «Жилище»	440,0	-	440,0
20.	Строительство школы по ул. В.И. Ленина 33, на 500 мест в рамках ФЦП «Жилище»	383,0	-	383,0
21.	Оснащение городских школ учебно-методическими пособиями	-	-	-
22.	Включение проекта по сносу здания детского сада № 3 и строительство нового здания в рамках ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы»	94,0	-	94,0
23.	Обновление автопарка карет скорой медицинской помощи	20,0	5,0	25,0
24.	Реконструкция здания центральной поликлиники (Ремонт входной группы и зоны ожидания центральной поликлиники)	10,0	-	10,0

25.	Обеспечение учреждений здравоохранения автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам и внедрение Единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)	-	-	-
26.	Обеспечение автоматизированными рабочими местами, подключенными к медицинским информационным системам всех врачей, медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и ведение медицинской документации в электронном виде	-	-	-
27.	Подключение всех медицинских организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Каспийске к федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу ЕГИСЗ, обеспечивают передачу информации для функционирования электронных услуг (сервисов) для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ)	-	-	-
28.	Организация многоуровневой системы телемедицинских консультаций	-	-	-
29.	Установка квоты на целевой прием и подготовки специалистов, на получение высшее медицинское и фармацевтическое образование в образовательных организациях Республики Дагестан	-	-	-
30.	Создание индустриального парка «КипПромКаспий»	606,9	0	606,9
31.	Обустройство территории, прилегающей к школе в МКР «Кемпинг»	54,0	0	54,0
32.	Расширение (ремонт) транспортной инфраструктуры (дороги) от ул. Амет-Хана Султана до индустриального парка «Кристал Сити»	2,0	0	2,0
33.	Реконструкция центральной улицы им. М. Халилова	25,0	15,0	40,0
34.	Подготовка заявки в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на получение финансирования на модернизацию системы водоотведения	-	130,5	130,5
35.	Подготовка заявки в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на получение финансирования на модернизацию системы водоснабжения	-	169,5	169,5
36.	Строительство спортивной площадки для Workout на городском пляже	0,5	-	0,5
37.	Укомплектование муниципального центра приема ГТО	-	-	-

38.	Увеличение площади зеленых насаждений города	3,5	0,5	4,0
39.	Строительство аллеи по ул. Халилова от банкетного зала «Россия» до спорткомплекса им. Али Алиева и озеленение въездов в город	30,0	20,0	50,0
40.	Включение инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса ООО «Каспий Плаза» в ФЦП «Развитие внутреннего и выездного туризма»	-	-	-
ИТОГО		2985,73	574,63	3560,36

6. Описание приоритетной программы

<p>Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)</p>	<p>Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года №295);</p> <p>Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года №296);</p> <p>Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы» (постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 года №1297);</p> <p>Государственная программа РФ «Содействие занятости населения» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года №298);</p> <p>Государственная программа РФ «Развитие физической культуры и спорта» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года №302);</p> <p>Государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года №323);</p> <p>Государственная программа РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 года № 328);</p> <p>Государственная программа Республики Дагестан «Развитие здравоохранения в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» (постановление Правительства РД от 22 декабря 2014 г. № 662);</p> <p>Государственная программа Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан на 2015-2025 годы» (постановление Правительства РД от 23 декабря 2014 г. № 664);</p> <p>Государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан на 2015-2017 годы» (постановление Правительства РД от 22 декабря 2014 г. № 652);</p> <p>Государственная программа Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» (постановление Правительства РД от 22 декабря 2014 г. № 656);</p>
---	---

Государственная программа Республики Дагестан «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015-2020 годы» (постановление Правительства РД от 22 декабря 2014 г. № 658);
 Государственная программа Республики Дагестан «Содействие занятости населения» (постановление Правительства РД от 14 ноября 2013 г. № 587);
 Государственная программа Республики Дагестан «Доступная среда на 2016-2018 годы» (постановление Правительства РД от 28 марта 2016 г. № 65);
 Государственная программа Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика» (постановление Правительства РД от 15 апреля 2014 г. № 316);
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности и торгово-экономического сотрудничества РД на 2015-2020 годы» от 22 декабря 2014 г. № 654);
 Государственная программа Республики Дагестан «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Республики Дагестан» (постановление Правительства РД от 2 ноября 2012 г. № 70);
 Государственная программа Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан» (постановление Правительства РД от 22 декабря 2014 г. № 661);
 Программа социально-экономического развития МО городской округ «город Каспийск» на 2016-2018 годы;
 Программа развития малого и среднего предпринимательства городского округа «город Каспийск» на 2016-2018 годы» (постановление Администрации городского округа «город Каспийск» от 11 апреля 2016 г. № 246.

Формальные основания для инициации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398 - р. и иные поручения Президента России, Председателя Правительства России, Главы Республики Дагестан.

Ключевые риски и возможности

№	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1	Снижение инвестиционной активности субъектов предпринимательства и бюджетов различных уровней вследствие ухудшения макроэкономической ситуации в Российской Федерации	Регулярный мониторинг внешней среды, корректировка основных программ и продуктов, усиление контроля за целевым использованием и эффективностью применения мер государственной и муниципальной поддержки Влияние на достижение показателей программы: высокое
2	Недостаток ресурсов для реализации проектов программы вследствие неисполнения исполнителями программы своих обязательств	Совершенствование методов проектного управления в деятельности субъектов Российской Федерации, в том числе создание рабочих групп с ответственными исполнителями, интеграция их в систему принятия решений. Влияние на достижение показателей программы: высокое
3	Повышение общих темпов роста экономики муниципального образования в условиях адаптации к действующим ограничениям	Стимулирование предпринимательской инициативы, снижение административных барьеров для бизнеса

		Влияние на достижение показателей программы: высокое
	4 Высокий потенциал человеческого капитала моногорода	Развитие и поддержка деятельности городских сообществ с учетом лучших российских и зарубежных практик. Влияние на достижение показателей программы: высокое
Дополнительная информация	Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу.	