

УТВЕРЖДЕН  
 координационной группой Совета при Главе  
 Республики Дагестан по устойчивому  
 развитию и приоритетным проектам  
 Республики Дагестан  
 (протокол от 5 апреля 2017 г.  
 № 11/7-10-02)

**ПАСПОРТ**  
**приоритетного проекта «Создание агропромышленного комплекса по переработке**  
**продукции животноводства в Республике Дагестан»**

**1. Основные положения**

Наименование направления	«Эффективный агропромышленный комплекс»		
Краткое наименование проекта	Производство колбасной и молочной продукции	Срок начала и окончания проекта	01.02.2017-30.09.2019
Куратор проекта	Омаров Биал Зайнулабидович - Заместитель Председателя Правительства РД		
Старшее должностное лицо	-		
Функциональный заказчик	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД		
Руководитель проекта	Магомедов Джамалутдин Ахмедович – Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД, Агентство по предпринимательству и инвестициям РД, Органы местного самоуправления муниципальных образований РД, ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат»		
Разработчик паспорта проекта	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД		

## 2. Содержание приоритетного проекта

Цели проекта	<p>1. Создание собственной сырьевой базы путем строительства:          коровников на 800 голов КРС в 2017 г.,          откормочного комплекса на 2000 голов КРС в 2017 г.,          приобретения 500 голов КРС в 2017 г.,          цеха по выращиванию птицы – в 2019 г.,</p> <p>2. Доведение производства колбасных изделий до 600 тонн/год, производство цельномолочной продукции - 700 тонн/год, масла сливочного – 5 тонн/год, сыров рассольных – 20 тонн/год. к 2019 году путем строительства цеха по переработке молока в 2017 г., колбасного цеха в 2018 г., строительства холодильников для хранения сырья и готовой продукции – в 2018 – 2019 годах.</p> <p>3. Увеличение объемов переработки сельскохозяйственного сырья:          молока на 3,1 тыс. тонн; мяса на 0,4 тыс. тонн к 2019 году.</p>				
Показатели проекта	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение	Период, год		
			2017	2018	2019
Строительство цеха по производству молочной продукции, кв. м,	Основной	0	300,0	-	-
Строительство цеха по производству колбасной продукции, кв. м	Основной	0	3600,0	-	-
Строительство цеха по выращиванию птицы, кв. м.	Основной	0	-	-	5100,0

Строительство холодильников для хранения сырья и готовой продукции, кв. м.	Основной	0	-	1000,0	1000,0
Увеличение производства колбасной и молочной продукции, тонн, в том числе	Основной	0	0	814,0	1325,0
Колбасные изделия, тонн	Показатель второго уровня	0	0	400	600
Цельномолочная продукция тонн	Показатель второго уровня	0	0	400	700
Масло сливочное	Показатель второго уровня	0	0	2	5
Сыры рассольные	Показатель второго уровня	0	0	12	20
Обучение специалистов для работы с оборудованием, чел.	Показатель второго уровня	0	19	0	0
Создание новых рабочих мест, чел.	Показатель второго уровня	0	0	19	39
Результаты проекта	<ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2017 году построены цеха по производству колбас и по переработке молока в Кизлярском районе, с. Аверьяновка, (550 кв. м.);</li> <li>- в 2017 году приобретено и смонтировано современное технологическое оборудование для переработки молока;</li> <li>- в 2018 году построены и оборудованы цех по выращиванию птицы и холодильник для хранения сырья (1200 кв. м.);</li> <li>- в 2018 году приобретено и смонтировано оборудование для производства колбас, оборудование для выращивания птицы и холодильное оборудование в холодильник для хранения сырья;</li> <li>- в 2019 году построен холодильник для хранения готовой продукции.</li> <li>- в 2019 году приобретено и смонтировано холодильное оборудование в холодильник для хранения готовой продукции.</li> <li>- в период с 2017 по 2019 год организовано производство: колбасной продукции, по переработке</li> </ul>				

	<p>молока;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с 2018 год увеличены объемы выпуска колбасной и цельномолочной продукции, масла сливочного и рассольных сыров;</li> <li>- в период с 2017 по 2019 год организовано 39 новых рабочих мест;</li> <li>- в период с 2018 по 2019 год увеличены налоговые поступления в консолидированный бюджет РД.</li> </ul>
<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>Проект реализуется за счет средств инвестора, господдержка проекта заключается в предоставлении льготных инвестиционных кредитов в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528.</p> <p>В результате реализации проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- будет создано новый, современный агропромышленный комплекс по переработке продукции животноводства</li> <li>- будет установлено современное высокотехнологичное оборудование, позволяющее обеспечить производство, хранение и последующую реализацию колбасной и цельномолочной продукции, в том числе с применением экологически безопасных технологий.</li> <li>- производство колбасных изделий составит 600 тонн в год, производство цельномолочной продукции составит 700 тонн в год, масла сливочного 5 тонн в год, сыров рассольных 20 тонн в год.</li> <li>- создано 39 дополнительных рабочих мест в том числе 19 высокотехнологичных (технологи - 2, инженеры - 2, специалисты КИП - 2, слесари м/сборочных работ – 4, электрики-2, холодильщик - 1, лаборанты - 2, учетчики - 2).</li> <li>- увеличатся налоговые поступления в консолидированный бюджет РД.</li> </ul>

## 2. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
1.	Проект инициирован	Завершение этапа	01.02.2017 г.
2.	Строительство и запуск цеха цельномолочной продукции	Завершение этапа	20.05.2017 г.
2.1.	Монтаж инженерных сетей	Контрольная точка	01.03.2017 г.
2.2.	Монтаж внутрицеховых систем электроснабжения	Контрольная точка	10.03.2017 г.
2.3.	Монтаж системы горячего и холодного водоснабжения	Контрольная точка	20.03.2017 г.
2.4.	Монтаж оборудования по переработке молока	Контрольная точка	25.03.2017 г.
2.5.	Монтаж системы водоотведения	Контрольная точка	31.03.2017 г.
2.6.	Установка запорной арматуры	Контрольная точка	02.04.2017 г.
2.7.	Установка внутренних электрошкафов	Контрольная точка	10.04.2017 г.
2.8.	Пробный запуск оборудования	Контрольная точка	20.04.2017 г.
3.	Строительство, оборудование и запуск цеха по производству колбас	Завершение этапа	01.06.2018 г.
3.1.	Строительство помещения цеха	Контрольная точка	15.09.2017 г.
3.2.	Монтаж инженерных сетей	Контрольная точка	01.11.2017 г.
3.3.	Монтаж внутрицеховых систем электроснабжения	Контрольная точка	10.11.2017 г.
3.4.	Монтаж системы горячего и холодного водоснабжения	Контрольная точка	20.11.2017 г.
3.5.	Монтаж системы водоотведения	Контрольная точка	10.12.2017 г.
3.6.	Установка запорной арматуры	Контрольная точка	15.12.2017 г.
3.7.	Установка внутренних электрошкафов	Контрольная точка	20.12.2017 г.
3.8.	Приобретение и монтаж оборудования по производству колбас	Контрольная точка	25.03.2018 г.
3.9.	Пробный запуск оборудования	Контрольная точка	10.05.2018 г.
4.	Строительство и оборудование цеха по выращиванию птицы	Завершение этапа	10.04.2018 г.
4.1.	Строительство помещения цеха	Контрольная точка	01.08.2017 г.

4.2.	Монтаж инженерных сетей	Контрольная точка	20.11.2017 г.
4.3.	Приобретение и монтаж оборудования	Контрольная точка	05.03.2018 г.
4.4	Посадка птицы на откорм и выращивание	Контрольная точка	10.04.2018 г.
5.	Строительство холодильника для хранения сырья	Завершение этапа	20.05.2018 г.
5.1.	Завершение строительно-монтажных работ	Контрольная точка	05.03.2018 г.
5.2.	Установка холодильного оборудования типа «Bitzer» 0 -30	Контрольная точка	10.04.2018 г.
5.3.	Запуск холодильника	Контрольная точка	20.05.2018 г.
6.	Строительство холодильника для хранения готовой продукции	Контрольная точка	10.03.2019 г.
6.1.	Завершение строительно-монтажных работ	Контрольная точка	05.01.2019г.
6.2.	Установка холодильного оборудования типа «Bitzer» 0 + 6	Контрольная точка	10.02.2019 г.
6.3.	Запуск холодильника	Контрольная точка	10.03.2019 г.
7.	Доведение производства колбасных изделий до 600 тонн, цельномолочной продукции до 700 тонн, масла сливочного до 5 тонн, сыров рассольных до 20 тонн	Завершение этапа	10.10.2019 г.
8.	Выставочно-ярмарочная деятельность. Заключение договоров поставки	Контрольная точка	15.12.2019 г.
9.	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта	Завершение этапа	30.12.2019

### 3. Бюджет приоритетного проекта

Источники финансирования		Год реализации			Всего
		2017	2018	2019	
Бюджетные источники, млн. руб.	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Республиканский бюджет	-	-	-	-
	Местные бюджеты органов местного самоуправления	-	-	-	-
Внебюджетные источники (заемные), млн. руб.		360,0	520,0	180,0	1060,0
Итого		360,0	520,0	180,0	1060,0

#### 4. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска / возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	Риски снижения финансирования со стороны банка, в связи с возможным ухудшением экономической ситуации в стране.	а) перенаправление потоков собственных денежных средств компании; б) привлечение соинвесторов; в) оптимизация этапов проекта.
2.	Риски ограничения объемов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации в стране и связанное с этим замедление темпов реализации проекта.	Оптимизация этапов проекта и приоритезация в решении вопросов финансирования проекта.

#### 5. Описание приоритетного проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и Республики Дагестан	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717); Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 № 673 (в ред. Постановления Правительства РД от 28.02.2017 № 47)
Формальные условия для инициации	Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025г., утвержденная Законом РД от 15.07.2011, №38, (в редакции Закона от 12.11.2015, №89); Пункт 4 перечня поручений, данных Главой Республики Дагестан Абдулатипова Р. Г. по итогам аграрного форума «Золотая осень Дагестана» от 11 ноября 2016

	<p>года №11/6-10 Пункт 23 подпункт б) послания Главы Республики Дагестан Абдулатипова Р. Г. Народному Собранию Республики Дагестан от 6 февраля 2017 года «...войти в десятку передовых регионов по пищевой промышленности...», Постановление Правительства РД от 23.11.2016 № 350.</p>
Дополнительная информация	<p>Реализация проекта позволит создать современные технологические мощности по производству колбас и переработке молока, увеличить объемы переработки сельскохозяйственного сырья, обеспечить выпуск качественных колбас, цельномолочной продукции, масла сливочного, сыров рассольных, в том числе с использованием экологически безопасных технологий. Создать новые рабочие места, в том числе высокотехнологичные. Увеличить поступление налогов в бюджеты всех уровней.</p>



**ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА**  
**приоритетного проекта «Создание агропромышленного комплекса по переработке**  
**продукции животноводства в Республике Дагестан»**

**1. Обоснование приоритетного проекта**

Республика Дагестан обладает большим потенциалом развитию пищевой и перерабатывающей промышленности. В республике в 2016 году произведено 845,3 т. тонн молока, 43,3 т. тонн в убойном весе мясо птицы. В РД насчитывается в хозяйствах всех категорий: поголовье КРС - 1006,7 тыс. голов (занимает в РФ - 2 место, СКФО – 1), в том числе коров – 483,6 тыс. голов, поголовье МРС 5295,8 тыс. гол. занимает в РФ -1 место). Таким образом, Республика Дагестан имеет высокий потенциал развития агропромышленного комплекса, увеличения объемов производства, ассортимента и выпуска экологически чистой продукции.

**2. Методика расчета показателей приоритетного проекта**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единицы совокупности	Ответственный за сбор данных
1	Запуск цеха по производству цельномолочной продукции, масла сливочного и сыров рассольных	кв. м.	20.05.2017	-	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхоз прод РД
2	Производство молочной	тыс.	10.10.2019	-	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхоз

	продукции	тонн				вая информация	наблюдение	прод РД
3	Запуск цеха по выпуску колбасных изделий	тыс. тонн	01.06.2018	-	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхоз прод РД
4	Увеличение производства колбасных изделий до 600 тонн	тыс. тонн	10.10.2019	-	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхоз прод РД
5	Запуск холодильника для хранения сырья	тыс. тонн	20.05.2018	-	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхоз прод РД
6	Запуск холодильника для хранения готовой продукции	тыс. тонн	10.03.2019	-	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхоз прод РД
7	Строительство и оборудование цеха по выращиванию птицы	тыс. тонн	10.04.2019	-	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхоз прод РД
8	Обучение специалистов для работы с оборудованием	чел.	20.12.2017	-	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхоз прод РД
9	Создание новых рабочих мест	чел.	20.12.2019	-	0	Административная информация	Сплошное наблюдение	Минсельхоз прод РД

### 3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетного проекта

№ п/п	Результат проекта	Требования к результату
1	Строительство цеха по производству молочной продукции	Создание производственных мощностей для производства цельномолочной продукции
2	Строительство цеха по производству колбасной продукции	Создание производственных мощностей для увеличения производства колбасной продукции
3	Строительство цеха по выращиванию птицы	Выращивание птицы в качестве сырья для производства колбас и деликатесов
4	Строительство холодильников для хранения сырья и готовой продукции	Увеличение мощностей по хранению сырья и готовой продукции.
5	Увеличение производства колбасной и молочной продукции, тонн, в том числе	Доведение производства колбасных изделий до 600 тонн, масла сливочного до 5 тонн, сыров рассольных до 20 тонн и цельномолочной продукции до 700 тонн

### 4. Обоснование достижения показателей приоритетной программы

Реализация проекта позволит создать современные технологические мощности по производству колбас и переработке молока, увеличить объемы переработки сельскохозяйственного сырья, обеспечить выпуск качественных колбас, цельномолочной продукции, масла сливочного, сыров рассольных, в том числе с использованием экологически безопасных технологий. Создать новые рабочие места, в том числе высокотехнологичные. Увеличить поступление налогов в бюджеты всех уровней.

### 5. Календарный план-график приоритетного проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
1	Проект инициирован	64	01.02.2017	04.04.2017	Паспорт приоритетного проекта	Минсельхозпрод РД Магомедов Д. А.
2	Запуск цеха по производству цельномолочной продукции, масла сливочного и сыров рассольных	274	20.08.2016	20.05.2017	Введен в эксплуатацию цех по переработке молока	Минсельхозпрод РД Магомедов Д. А.
3	Запуск цеха по выпуску колбасных изделий	243	01.10.2017	01.06.2018	Введен в эксплуатацию цех по производству колбасных изделий	Минсельхозпрод РД Магомедов Д. А.
4	Строительство и оборудование цеха по выращиванию птицы	161	01.11.2018	10.04.2019	Построен цех по выращиванию птицы	Минсельхозпрод РД Магомедов Д. А.
5	Запуск холодильника для хранения сырья	262	01.09.2017	20.05.2018	Запущен холодильник для хранения сырья	Минсельхозпрод РД Магомедов Д. А.
6	Запуск холодильника для хранения готовой продукции	151	10.10.2018	10.03.2019	Запущен холодильник	Минсельхозпрод РД

					для хранения готовой продукции	Магомедов Д. А.
7	Доведение производства колбасных изделий до 600 тонн, цельномолочной продукции до 700 тонн, масла сливочного до 5 тонн, сыров рассольных до 20 тонн	283	01.01.2019	10.10.2019	Выпущено 600 тонн колбасных изделий, 700 тонн цельномолочной продукции, 5 тонн масла сливочного, 20 тонн рассольных сыров	Минсельхозпрод РД Магомедов Д. А.

### 6. Этапы и контрольные точки

№ п\п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1.	Проект инициирован	Завершение этапа	01.02.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.	Строительство и запуск цеха цельномолочной продукции	Завершение этапа	20.05.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.1.	Монтаж инженерных сетей	Контрольная точка	01.03.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет

2.2.	Монтаж внутрицеховых систем электроснабжения	Контрольная точка	10.03.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.3.	Монтаж системы горячего и холодного водоснабжения	Контрольная точка	20.03.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.4.	Монтаж оборудования по переработке молока	Контрольная точка	25.03.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.5.	Монтаж системы водоотведения	Контрольная точка	31.03.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.6.	Установка запорной арматуры	Контрольная точка	02.04.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.7.	Установка внутренних электрошкафов	Контрольная точка	10.04.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
2.8.	Пробный запуск оборудования	Контрольная точка	20.04.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
3.	Строительство, оборудование и запуск цеха по производству колбас	Завершение этапа	01.06.2018 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
3.1.	Строительство помещения цеха	Контрольная точка	15.09.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
3.2.	Монтаж инженерных сетей	Контрольная точка	01.11.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
3.3.	Монтаж внутрицеховых систем электроснабжения	Контрольная точка	10.11.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
3.4.	Монтаж системы горячего и холодного водоснабжения	Контрольная точка	20.11.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
3.5.	Монтаж системы водоотведения	Контрольная точка	10.12.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
3.6.	Установка запорной арматуры	Контрольная точка	15.12.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
3.7.	Установка внутренних электрошкафов	Контрольная точка	20.12.2017 г.	Магомедов Д. А.	Проектный

					комитет
3.8.	Приобретение и монтаж оборудования по производству колбас	Контрольная точка	25.03.2018 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
3.9.	Пробный запуск оборудования	Контрольная точка	10.05.2018 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
4.	Строительство и оборудование цеха по выращиванию птицы	Завершение этапа	10.04.2019 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
4.1	Строительство помещения цеха	Контрольная точка	01.08.2018 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
4.2.	Монтаж инженерных сетей	Контрольная точка	20.11.2018 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
4.3.	Приобретение и монтаж оборудования	Контрольная точка	05.03.2019 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
4.4	Посадка птицы на откорм и выращивание	Контрольная точка	10.04.2019 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
5.	Строительство холодильника для хранения сырья	Завершение этапа	20.05.2018 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
5.1.	Завершение строительно-монтажных работ	Контрольная точка	05.03.2018 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
5.2.	Установка холодильного оборудования типа «Bitzer» 0 -30	Контрольная точка	10.04.2018 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
5.3.	Запуск холодильника	Контрольная точка	20.05.2018 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
6.	Строительство холодильника для хранения готовой продукции	Контрольная точка	10.03.2019 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
6.1.	Завершение строительно-монтажных работ	Контрольная точка	05.01.2019г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
6.2.	Установка холодильного оборудования типа «Bitzer» 0 + 6	Контрольная точка	10.02.2019 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет

6.3.	Запуск холодильника	Контрольная точка	10.03.2019 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
7.	Доведение производства колбасных изделий до 600 тонн, цельномолочной продукции до 700 тонн, масла сливочного до 5 тонн, сыров рассольных до 20 тонн	Завершение этапа	10.10.2019 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
8.	Выставочно-ярмарочная деятельность. Заключение договоров поставки	Контрольная точка	15.12.2019 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет
9.	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта	Завершение этапа	30.12.2019 г.	Магомедов Д. А.	Проектный комитет

### 7. Реестр заинтересованных сторон

№ п\п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта
1	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД	Заместитель министра Магомедов Д. А.	Увеличение производства плодовоовощного пюре к 2020 году на 19,3 тыс. тонн
2	Агентство по предпринимательству и инвестициям	по согласованию	Содействие в оформлении финансовой и технической документации. Сопровождение проекта
3	Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства	по согласованию	Содействие в получении кредитных средств



4.	Органы местного самоуправления муниципальных образований РД	по согласованию	Создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Обеспечение сырьем для производства пюре.
----	---	-----------------	---

### 8. Реестр рисков приоритетного проекта

№ п\п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
2	Риски снижения финансирования со стороны банка, в связи с возможным ухудшением экономической ситуации в стране.	Не своевременное финансирование мероприятий Проекта не позволит реализовать мероприятия проекта в полном объеме	а) перенаправление потоков собственных денежных средств компании; б) привлечение соинвесторов; в) оптимизация этапов проекта.	высокое	высокий
3	Риски ограничения объемов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации в стране и связанное с этим замедление темпов реализации проекта.		Оптимизация этапов проекта и приоритезация в решении вопросов финансирования проекта.	высокое	высокий

### 9. Реестр возможностей приоритетного проекта

№ п\п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	Создание современных перерабатывающих мощностей по производству мясомолочной продукции. Увеличение переработки продукции животноводства, обеспечение условий для глубокой переработки сырья.	Доведение производства цельномолочной продукции до 700 тонн, масла сливочного до 5 тонн, сыров рассольных до 20 тонн, колбасных изделий до 600 тонн в год	Мониторинг реализации мероприятий Проекта с оценкой основных целевых индикаторов и показателей, в том числе проведение упреждающего мониторинга угроз и рисков Проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование позитивного инвестиционного климата Дагестана в области переработки продукции животноводства.	высокая	высокий
3	Ввод в эксплуатацию инвестиционного проекта в переработке продукции животноводства, создание новых рабочих мест в рамках реализации инвестпроекта. Увеличение поступления налогов в консолидированный бюджет РД	Повышение инвестиционной привлекательности отрасли. Создание аналогичных производств в МО Республика Дагестан	Разработка и реализация механизмов создания инвестиционных площадок в МО, занимающихся молочным и мясным животноводством	средняя	высокий

### 10. Бюджет приоритетного проекта

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Бюджетные источники финансирования, млн. руб.			Внебюджетные источники финансирования, млн. руб.	Всего, млн. руб.
		Федеральный бюджет	Республиканский бюджет Республики Дагестан	Местные бюджеты органов местного самоуправления		
1	Строительство и оборудование цехов по производству молочной продукции и колбасных изделий	-	-	-	520,0	520,0
2	Строительство цеха по выращиванию птицы	-	-	-	420,0	420,0
3	Строительство и оборудование холодильников для хранения сырья и готовой продукции	-	-	-	120,0	120,0
Итого		-	-	-	1060,0	1060,0